



٢٠٢٣ التقرير السنوي برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة

برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة

التقرير السنوي ٢٠٢٣

١ كانون الثاني/يناير – ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٣	مدة التقرير
برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة	عنوان المشروع
٠٠٠٨٩٤٥٩ (رقم المخرج: ٠٠٠٩٥٦٨٤)	الرقم التعريفي لمشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
١٥ أيار ٢٠١٥ – ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣	مدة المشروع:
١,٥٠٢,٢٩٨,٤٢٤,٥٧ دولار أمريكي	موارد المشروع
مكتب رئيس الوزراء	مركز تنسيق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق
النتائج ١: تعزيز قدرة الحكومة والمجتمعات المحلية على الصمود في وجه الكوارث (التي هي من صنع الانسان والطبيعة)	نتيجة (نتائج) إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية
النتائج ٣: تحسن الاوضاع من اجل عودة النازحين داخليا بأمان الى المناطق المحررة	نتيجة البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
المخرج ١: دعم حكومة العراق لتلبية احتياجات الاستقرار العاجلة في المناطق التي بات الوصول إليها ممكناً وتسمح بعودة النازحين.	مخرج البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	شريك التنفيذ:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	الشريك المسؤول:
المناطق المحررة حديثاً في محافظات الأنبار وديالى وكركوك ونيوى وصلاح الدين	مواقع المشروع:
أستراليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، الاتحاد الأوروبي، فنلندا، ألمانيا، اليونان، العراق، إيطاليا، اليابان، الكويت، مالطا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، جمهورية كوريا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، العراق.	الشركاء المساهمون



جدول المحتويات

٦	الملخص التنفيذي
١٠	١. السياق
١٣	٢. المراجعة السنوية ٢٠٢٣
١٧	٣. مستجدات الإنجاز
٢٠	النافذة ١: إعادة تأهيل البنى التحتية
٢٨	النافذة ٢: سبل العيش
٣٠	النافذة ٣: دعم بناء قدرات السلطات المحلية
٣٢	النافذة ٤: التماسك الاجتماعي
٣٤	٤. تعميم المساواة بين الجنسين
٣٧	٥. قصص عن تحقيق الأثر
٤٤	٦. التحديات والدروس المستفادة
٤٥	٧. آفاق المستقبل
٤٦	٨. الملحق الأول: النتائج حسب المحافظة
٤٨	٨-١ الأنبار
٤٩	٨-٢ ديالى
٥٠	٨-٣ كركوك
٥١	٨-٤ نينوى
٥٢	٨-٥ صلاح الدين
٥٣	٩. الملحق ٢: مصفوفة تتبع الأداء
٥٦	١٠. الملحق ٣: تحديث البيانات المالية

قائمة الأشكال والجداول

١١	الشكل ١: منهجية برنامج إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة
١٢	الشكل ٢: أعداد النازحين والعائدين
١٨	الشكل ٣: حالة المشاريع
١٩	الشكل ٤: عدد مشاريع برنامج إعادة الاستقرار المكتملة حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣
١٩	الشكل ٥: المنافع المتحصلة من المشاريع المكتملة لبرنامج إعادة الاستقرار حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣
٤٧	الشكل ٦: مشاريع برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣
٤٧	الشكل ٧: عدد مشاريع برنامج إعادة الاستقرار المكتملة حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣
٤٨	الشكل ٨: قيمة المشاريع المكتملة في الأنبار حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ (دولار)
٤٨	الشكل ٩: المنافع المتحققة للمشاريع في الأنبار حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣
٤٩	الشكل ١٠: قيمة المشاريع المكتملة في ديالى حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ (دولار)
٤٩	الشكل ١١: المنافع المتحققة للمشاريع في ديالى حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣
٥٠	الشكل ١٢: قيمة المشاريع المكتملة في كركوك حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ (دولار)
٥٠	الشكل ١٣: المنافع المتحققة للمشاريع في كركوك حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣
٥١	الشكل ١٤: قيمة المشاريع المكتملة في نينوى حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ (دولار)
٥١	الشكل ١٥: المنافع المتحققة للمشاريع في نينوى حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣
٥٢	الشكل ١٦: قيمة المشاريع المكتملة في صلاح الدين حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ (دولار)
٥٢	الشكل ١٧: المنافع المتحققة للمشاريع في صلاح الدين حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣
١٨	الجدول ١: مشاريع برنامج إعادة الاستقرار المكتملة - ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣
٤٩	الجدول ٢: مشاريع برنامج إعادة الاستقرار المكتملة حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ في الأنبار
٥٠	الجدول ٣: مشاريع برنامج إعادة الاستقرار المكتملة حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ في ديالى
٥١	الجدول ٤: مشاريع برنامج إعادة الاستقرار المكتملة حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ في كركوك
٥١	الجدول ٥: مشاريع برنامج إعادة الاستقرار المكتملة حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ في نينوى
٥٢	الجدول ٦: مشاريع برنامج إعادة الاستقرار المكتملة حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ في صلاح الدين

الملخص التنفيذي



مثلت العملية الإنسانية في العراق عام ٢٠١٤ وإطلاق برنامج إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركائه، استجابة المجتمع الدولي لطلب الحكومة العراقية المساعدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الحماية التي طرأت نتيجة هجوم وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وبعد الهزيمة العسكرية للتنظيم وتحرير المناطق الخمس التي احتلها، تحولت جهود تلبية الاحتياجات الإنسانية في العراق الآن إلى التنمية المستدامة، حيث يحاول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ مشاريع البنى التحتية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المتبقية من برنامج إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة، الذي يستعد لتسليم عمله إلى الحكومة العراقية بحلول نهاية عام ٢٠٢٦.

حقق برنامج إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة في العراق خطوات كبيرة في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين حياة الشعب العراقي. فمن خلال التركيز على قطاعات أساسية كالتعليم والكهرباء والمياه والرعاية الصحية، نفذ البرنامج مشاريع بنية تحتية عززت توفر الخدمات الحيوية وحسنت الظروف المعيشية في المناطق المستهدفة. كما أن إعادة تأهيل البنى التحتية العامة، كالطرق والجسور والمباني، سهّل تقديم الخدمات الأساسية وأسهم في تنمية المجتمعات المحلية عموماً. وأسهمت جهود البرنامج لدعم المزارعين وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة في تمكين الأفراد، وخاصة النساء، من خلال زيادة إنتاجية الزراعة وخلق فرص اقتصادية وتعزيز المساواة بين الجنسين. وأدى تركيز البرنامج على بناء القدرات والدعم المؤسسي إلى تعزيز قدرة الحكومات المحلية في مجال تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، مما أسهم في جهود تحقيق الاستقرار على المدى الطويل. بشكل عام، لعب برنامج إعادة الاستقرار دوراً حيوياً في تعزيز الاستقرار والنمو الاجتماعي والاقتصادي وتحسين جودة حياة الشعب العراقي، مما يضع الأساس للتنمية المستدامة في البلاد.

الإنجازات المحققة والتحديات التي تم التغلب عليها خلال فترة التقرير لعام ٢٠٢٣

استمرت التحديات التشغيلية في فترة التقرير (١ كانون الثاني/يناير - ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٣)، حيث أثرت قيود الحركة والاختناقات اللوجستية والصعوبات الأمنية على الحركة وعلى سرعة تنفيذ الأنشطة في جميع مناطق تنفيذ برنامج إعادة الاستقرار.

وتمثل أحد تحديات التنفيذ الرئيسية خلال فترة التقرير في التعليمات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي العراقي بشأن تسديد المصارف للزبائن بالدولار الأمريكي. فالبنك بصدد اعتماد تدابير تلزم بتسديد جميع التعاملات داخل البلاد بالدينار العراقي حصراً. في ذلك الوقت، كانت جميع عقود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالدولار وكان البرنامج يسدد به مستحقات المقاولين. نتيجة لذلك، وبسبب تطبيق اللوائح الجديدة للبنك المركزي العراقي، لم يعد بإمكان المقاولين سحب الدولار من البنوك وبيعه في السوق الحرة بأسعار أعلى من سعر الصرف الثابت لدى البنك المركزي. ولذلك، اضطر العديد منهم إلى تعليق أعمالهم بسبب التباين في أسعار الصرف. وقد ناقش برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظومة الأمم المتحدة بنشاط خيارات مختلفة ضمن فريق الأمم المتحدة القطري لمعالجة هذا الوضع الجديد.

مواصلة تنفيذ برنامج إعادة الاستقرار حتى آخر مشروع

أدى إنجاز هذه المشاريع من خلال برنامج إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة إلى فوائد كثيرة كان لها أثر إيجابي في المناطق المستهدفة. فقد مثل تحسين توفر خدمات الكهرباء والمياه فائدة كبيرة للرجال والنساء في هذه المناطق. وتنفيذ ٣٧٤١ مشروعاً في المحافظات الخمس، بتكلفة إجمالية قدرها ١,٠٢٣,٣٥٧,٠٩١ دولاراً، وفر خدمات أساسية للسكان المحليين من خلال مشاريع لم تُحسّن البنى التحتية فحسب، بل خلقت أيضاً فرصاً للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى اكتمال ٢٧٨٨ مشروعاً لإعادة تأهيل البنى التحتية في إطار النافذة الأولى، وهذه المشاريع لعبت دوراً حيوياً في تحسين البنى التحتية العامة والخدمات الأساسية، مما حسّن ظروف معيشة السكان. وأدى الوصول إلى طرق وجسور ومباني جيدة الصيانة إلى تحسين التنقل والحركة، مما سهّل تقديم الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم.

من الإنجازات الأخرى مشروع إعادة تأهيل شبكات مياه الأمطار في حي جبيل في الفلوجة، والذي تضمن إنشاء محطة لرفع مياه الأمطار وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار، وكان له أثر عميق على القضاء. فقد استفاد قرابة ٧٠,٠٠٠ شخص في حي جبيل من تحسن الظروف البيئية وتقليل مخاطر الفيضانات بعد اكتمال المنشأة. ولم يقتصر هذا المشروع على تحسين سلامة وراحة السكان فحسب، بل أسهم أيضاً في التنمية المستدامة في القضاء.

علاوة على ذلك، سيكون لإعادة تأهيل مبنى المدرسة في قرية المّرّة فوائد بعيدة المدى. فبعد انتهائه، سيتوفر مرفق تعليمي بحالة جيدة لنحو ٢٤٠ طالباً ومعلمًا، وكذلك لسكان القرية، مما يخلق بيئة تعليم مواتية ويسهم في تنمية المجتمع المحلي وتمكينه.

كان لإكمال هذه المشاريع أثر إيجابي عميق - حيث زادت توفر الخدمات الأساسية وحسنت البنى التحتية وحفزت النمو الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المستهدفة. وكان لجهود برنامج إعادة الاستقرار دور بالغ الأهمية في تعزيز الاستقرار والتنمية وتحسين جودة حياة السكان المحليين.

تعزيز تقديم الخدمات الأساسية عبر برنامج إعادة الاستقرار

حقق برنامج إعادة الاستقرار في الفترة المشمولة بالتقرير إنجازات مهمة وقدم مزايا ملموسة في مختلف القطاعات. ففي قطاعات التعليم والكهرباء والمياه، نُفذت بنجاح مشاريع عديدة كان لها أثر إيجابي على المجتمعات المستهدفة.

إضافة لذلك، أحرز البرنامج تقدماً ملحوظاً في القطاع الصحي بتوفير معدات طبية ضرورية جداً لمستشفى الفلوجة التعليمي، وهي:

- جهاز تصوير طبقي محوري
- نظام لتنظيف المسالك البولية
- تجهيزات لاختصاص الأنف والأذن والحنجرة
- جهاز جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار
- منظار للبطن
- أجهزة لمراقبة المرضى وشاشات مراقبة مركزية
- أجهزة تخدير
- أسرة كهربائية
- جهاز تخطيط كهربائي للدماغ
- طاولة عمليات لجراحة المخ والأعصاب
- ليزر ثاني أكسيد الكربون وحمام مياه ساخنة
- جهاز تصوير O-arm

أدت هذه التطويرات إلى تحسين قدرات المستشفى التشخيصية والعلاجية بشكل كبير، مما عزز خدمات الرعاية الصحية وحسّن الأوضاع الصحية للمرضى.

دعم سبل العيش وتمكين المرأة عبر برنامج إعادة الاستقرار

حقق التنفيذ الناجح لمشروع سبل العيش (النافذة ٢ في برنامج إعادة الاستقرار)، الذي هدف إلى دعم المزارعين في سنجار وتلعفر والحويجة، فوائد جيدة للمستفيدين وللمجتمع عموماً.

وإحدى الفوائد الرئيسية لهذا المشروع هي دعم أفضل الممارسات الزراعية. فبتقديم المعرفة إلى المزارعين وتدريبهم على أساليب الزراعة الحديثة والمستدامة، تمكنهم المشروع من تحسين إنتاجية الزراعة وكفاءتها. وهذا بدوره أدى إلى زيادة المحاصيل وتحسين جودة المنتجات وتعزيز الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة.

ويعد تحسين الوصول إلى الأسواق فائدة حيوية أخرى قدمها برنامج إعادة الاستقرار. فببر تسهيل التواصل بين المزارعين والأسواق، أوجد البرنامج للمستفيدين فرصاً لبيع منتجاتهم الزراعية بأسعار منصفة. وهذا الوصول إلى الأسواق لم يحسن فقط الوضع الاقتصادي للمزارعين بل أسهم أيضاً في التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية عموماً. فقد مكّن المزارعين من توليد الدخل ودعم أسرهم والاستثمار في مزارعهم والمساهمة في النمو الاقتصادي المحلي.

ويجدر بشكل خاص التنويه بتركيز البرنامج على تمكين المرأة. فوجود ١٧٣ امرأة بين ٢٣٦ مستفيداً يؤكد أنه لعب دوراً مهماً في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً. ومن خلال توفير التدريب والموارد والوصول إلى الأسواق، خلق البرنامج بيئة لتمكين النساء من المشاركة الفاعلة في الأنشطة الزراعية والمساهمة في دخل أسرهن. وهذا لم يحسن سبل عيش النساء فحسب، بل عزز أيضاً المساواة بين الجنسين والاندماج الاجتماعي في المجتمعات المستهدفة.

ولا تقتصر الآثار الإيجابية لهذا المشروع على المستفيدين الأفراد. فهو، من خلال تشجيع ممارسات الزراعة المستدامة والحلول الصديقة للبيئة، يسهم في الاستدامة البيئية على المدى الطويل. وهو يساعد في حماية الموارد الطبيعية وتقليل استخدام المواد الكيميائية الضارة وتعزيز الممارسات المستدامة في إدارة الأراضي. وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين صحة الأنظمة البيئية وجودة التربة وزيادة القدرة على مواجهة تغير المناخ، مما يعود بالنفع على المزارعين وعلى المجتمع عموماً.

وبشكل عام، أدى التنفيذ الناجح لمشروع سبل العيش في برنامج إعادة الاستقرار إلى تمكين المزارعين، وخاصة النساء، عبر تحسين ممارساتهم الزراعية وتسهيل وصولهم إلى الأسواق وتعزيز الطرق المستدامة في الزراعة. ولا يقتصر أثر المشروع على سبل عيش الأفراد، حيث يسهم في التنمية الاقتصادية والمساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية في المحافظات المستهدفة.

دعم بناء القدرات على مستوى المحافظات


أعطى برنامج إعادة الاستقرار أيضاً الأولوية لدعم تطوير القدرات المؤسسية للحكومة. ومن إنجازاته البارزة على هذا الصعيد إعادة تأهيل مديرية الهجرة والمهجرين في بعقوبة بمحافظة ديالى ومديرية شرطة القبروان بمحافظة نينوى. وقد عززت مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية هذه قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، مما أسهم في جهود الاستقرار عموماً. وإدراكاً لأهمية الحفاظ على مكاسب الاستقرار، ركز البرنامج على تعزيز قدرات الحكومة من خلال مبادرات التدريب. فبتزويد المسؤولين الحكوميين بالمهارات والمعارف اللازمة، يضمن البرنامج الاستدامة طويلة الأجل لجهود الاستقرار.

دعم عودة النازحين

على الرغم من أن إعادة تأهيل البنى التحتية للخدمات الأساسية تبقى أولوية رئيسية، فإن برنامج إعادة الاستقرار يدرك أن عودة النازحين تتوقف على الظروف الأمنية في مناطقهم الأصلية. وبما أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو الرائد عالمياً في إعادة الاندماج، فهو يقود أيضاً هذا الجهد في العراق، حيث يعتمد نهجاً متكاملًا يجمع بين مبادرات برامج الاستقرار ذات الأهمية الكبيرة كدعم القدرات والتماسك الاجتماعي، وبين معالجة الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للخدمات الأساسية في مناطق العودة من خلال مبدأ «١:١» القاضي بتقديم الدعم للعائدين وللمجتمعات المستعدة لاستقبالهم. تهدف هذه الاستراتيجية الشاملة إلى خلق بيئة مواتية للعودة الآمنة والمستدامة للنازحين إلى مجتمعاتهم.

١. السياق





برنامج إعادة الاستقرار

يدعم برنامج إعادة الاستقرار حكومة العراق في تحقيق الاستقرار في المحافظات الخمس التي تحررت من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (الأنبار، وصلاح الدين، وديالى، وكركوك، ونينوى). في حزيران/يونيو ٢٠١٥، وبدعم من المجتمع الدولي وحكومة العراق، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع إعادة الاستقرار الفوري لتقديم مساعدات سريعة في أربع مجالات عمل (أو «نوافذ»). وتم تحديد أربع نوافذ اعتبرت حاسمة لتسهيل عودة النازحين واستعادة الثقة بين الحكومة والشعب، وهي: (١) الأشغال العامة وإعادة تأهيل البنى التحتية الخفيفة. (٢) سبل العيش. (٣) دعم القدرات. (٤) التماسك الاجتماعي.

في نيسان/أبريل ٢٠١٦، تم إنشاء قناة ثانية أطلق عليها اسم «مشروع تحقيق الاستقرار الموسع» لتلبية احتياجات الاستقرار الموسع من خلال مشاريع بنية تحتية متوسطة وكبيرة. وبشكل «مشروع إعادة الاستقرار الفوري» مع «مشروع تحقيق الاستقرار الموسع» ما يعرف ببرنامج إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة، ويشتركان في نفس الإدارة، وعمليات التنفيذ، وآليات الرقابة. وتسمح القناتان المذكورتان للبلدان المساهمة بدعم مراحل مختلفة من عملية إعادة الاستقرار، كما تسهلان ترتيب تعاقب المشاريع.

يسهم جمع وتحليل البيانات في تحديد المشاريع ذات الأولوية في برنامج إعادة الاستقرار إلى جانب شراكة قوية مع الجهات المحلية. يتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقييم الاحتياجات الأولية بالشراكة مع السلطات المحلية. هذا التقييم هو الذي يحدد احتياجات الاستقرار الأكثر إلحاحاً. ويتم إعداد المشاريع من قبل المحافظات والسلطات المحلية. ثم تُحدد أولويات أنشطة البرنامج بالتنسيق مع السلطات في المحافظات أو مع سلطات موازية، والتي يرأسها المحافظون المعنيون. ويتلقى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القوائم النهائية للمشاريع ذات الأولوية من السلطات ثم يقدم الدعم لتنفيذ المشاريع.

في عام ٢٠١٨، حدد برنامج إعادة الاستقرار خمس مناطق ذات أولوية هي: بيجي-الحضر، الحويجة، الموصل، غرب الأنبار، غرب نينوى. وأعطيت هذه المناطق أولوية بسبب حاجتها الماسة إلى دعم تمويل الاستقرار. فقد بقي العديد منها تحت احتلال داعش فترات طويلة، مما يعني أن البرنامج لم يستطع بدء العمل فيها إلا في عام ٢٠١٨. حيث لم يتمكن من دخول مناطق غربي الأنبار مثل عانة وراوه والقائم إلا بعد مطلع ٢٠١٨ وينطبق الحال على تلعفر والباج غربي نينوى.

في مناطق أخرى ذات أولوية، ورغم التحرير المبكر، حالت التوترات الطائفية والإثنية والتحديات المتعلقة بالأمن دون العودة المستقرة للنازحين، كما في سنجار (نينوى) مثلاً. ولأن التحرير تحقق عبر فترة طويلة، فقد عمل البرنامج لفترة زمنية طويلة في مناطق كانت احتياجات الاستقرار فيها تتطور باستمرار.

صادقت الحكومة العراقية والشركاء الدوليون في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٠ على تمديد عمل برنامج إعادة الاستقرار ثلاث سنوات لتلبية احتياجات الاستقرار المتبقية ذات الأولوية في المحافظات المحررة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢، صادقت اللجنة التوجيهية للبرنامج على تمديد إستراتيجية الانتقال الى ثلاث سنوات أخرى حتى كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٦. وبعد قرارات اللجنة التوجيهية في عام ٢٠٢٣، تركز هدف البرنامج على ضمان انتقاله بسلاسة الى الحكومة العراقية في أمور الاستدامة والملكية.


يتم التعاقد مع شركات محلية على ٩٥٪ من أعمال البرنامج، مما يضمن تقليل التكاليف ودعم الاقتصاد المحلي وإيجاد فرص لكسب الدخل. وتتولى فرق هندسية تضم مهندسين محترفين من الذكور والإناث مراقبة تنفيذ أعمال البنى التحتية، حيث يشرفون على العمل ويراقبون الجودة ويضمنون اتباع بروتوكولات السلامة والصحة. بالإضافة إلى ذلك، يمارس منسوق البرنامج في المناطق مراقبة دقيقة للعمل الميداني على الأرض.

يتصف برنامج إعادة الاستقرار بالمرونة ويمكن تعديله بسهولة لتلبية الاحتياجات الناشئة بسرعة. ولكن إذا لم يتوفر تمويل كاف، فقد تضعف المكاسب التي حققها البرنامج والشركاء في مناطق أخرى من العراق بسبب عدم الاستقرار والإحباط وخيبة الأمل. ومنذ انطلاقه في عام ٢٠١٥، جمع البرنامج ١,٥ مليار دولار من ٣٠ جهة مانحة بينها حكومة العراق.

حركة النازحين

من خلال دعم حكومة العراق في تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة سابقاً في المديين القصير والمتوسط، يلعب برنامج إعادة الاستقرار دوراً بالغ الأهمية في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم بسبب أنشطة داعش في مختلف أنحاء البلاد منذ عام ٢٠١٤. ولا يزال النزوح سمة بارزة لأوضاع ما بعد النزاع في العراق. وبحسب أحدث البيانات المتوفرة من مصفوفة تتبع النزوح لدى المنظمة الدولية للهجرة، والمعروفة باسم القائمة الرئيسية ١٣٠ للعراق، وتغطي الفترة من أيلول/سبتمبر الى كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٣، عاد ٤,٨٦٣,٠٧٢ نازحاً عراقياً (٨١٠,٥١٢ أسرة) إلى مناطقهم الأصلية بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٣. وهذا رقم قياسي بزيادة قدرها ١٧,٠١٠ عائداً (٤٪) عن المجموعة السابقة من بيانات القائمة الرئيسية ١٣٠. إضافة لذلك، حددت المصفوفة ١,١٢٣,٦٦٣ نازحاً (١٩٢,٦٦٥ أسرة) لا يزالون بحاجة إلى المساعدة والدعم.

الشكل ٢: أعداد النازحين والعائدين



المصدر: مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة العالمية، التقرير رقم ١٣١، كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٣.

وشهد قضاء بيجي في صلاح الدين وقضاء البعاج في نينوى أكبر زيادة في عدد العائدين عن البيانات السابقة للقائمة الرئيسية ١٣١. وكان الدافع وراء العودة إلى ناحية الصينية في بيجي هو تحسن الوضع الأمني الذي شجع الأسر على ترميم منازلهم والعودة إليها. وفي قضاء البعاج عادت الأسر من مخيم الجدعة ١ ومخيم بحركة الذي أُغلق رسمياً في نيسان/أبريل ٢٠٢٣.

تظهر البيانات أعلاه الأثر الإيجابي لمشاريع برنامج إعادة الاستقرار وكيف أن عودة النازحين مرتبطة بزيادة الخدمات المقدمة وإعادة تأهيل المنازل في المناطق الأصلية، وتحسن الوضع الأمني عموماً.

٢. المراجعة السنوية ٢٠٢٣



منذ تحرير العراق من داعش عام ٢٠١٥، قادت الدول الأعضاء في التحالف الدولي لهزيمة داعش وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهود الاستقرار المدنية باستخدام برنامج إعادة الاستقرار الآلية الرئيسية لتهيئة الظروف الضرورية لعودة النازحين وإعادة بناء حياتهم بكرامة وسلام. وطوال هذه الفترة، اعتمد البرنامج نهجاً تكاملياً يمهّد الطريق لتحقيق التعافي الشامل والمستدام بعد انتهاء النزاع في العراق. وتضمن هذا النهج تنفيذ مشاريع ضخمة لإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية في قطاعات حيوية كالتعليم والكهرباء والصحة والإسكان والخدمات البلدية وشبكات الطرق والجسور والصرف الصحي والمياه، بالإضافة إلى مشاريع اجتماعية واقتصادية فورية ومتوسطة الأجل تهدف إلى دعم سبل العيش وتعزيز قدرات الحكومات المحلية وتعزيز التماسك الاجتماعي ومبادرات بناء السلام.

منذ إنشائه، نفذ برنامج إعادة الاستقرار بنجاح ٣٧٤١ مشروعاً في جميع قطاعات العمل في المحافظات الخمس المحررة. وبشكل عام، تظهر نتائج التقدم، كما تبين مصفوفة تتبع الأداء (الملحق الثاني)، أن البرنامج لا يزال على المسار الصحيح رغم التحديات التي فرضتها الظروف وصعوبات التشغيل. تم تحديث أرقام المؤشرات أدناه لضمان إدراج الأرقام/الأعداد الجديدة بسرعة بناء على فترة التقرير. أما وصف المؤشرات فيبقى كما هو؛ والأرقام/الأعداد هي الوحيدة التي تتغير من فترة إلى أخرى.

المؤشر ١-١: نسبة تقييمات الاحتياجات المنفذة في المناطق المستهدفة.

تم إجراء تقييمات الاحتياجات في السنوات الأولى من برنامج إعادة الاستقرار. ويواصل البرنامج تتبّع المشاريع التي تُحدّث دورياً بالتشاور مع المحافظات.

المؤشر ١-٢: عدد مشاريع البنى التحتية المعاد تأهيلها في الخدمات الأساسية (التعليم، الكهرباء، الصحة، الإسكان، الخدمات البلدية، الطرق والجسور، الصرف الصحي، المياه) في المناطق المستهدفة (تراكمي).

منذ إنشائه وحتى فترة هذا التقرير، استكمل برنامج إعادة الاستقرار بنجاح ٣٧٤١ مشروعاً في البنى التحتية للخدمات الأساسية. وتضمن ذلك ١٢٥٤ مشروعاً في التعليم، و٣٥٧ مشروعاً في الكهرباء، و٥٥٠ مشروعاً في الصحة، و١٣٩ مشروعاً في الإسكان، و٦٥٤ مشروعاً في البلديات، و٨٠ مشروعاً في الطرق والجسور، و١٠٧ مشروعاً في الصرف الصحي، و٣٠٠ مشروعاً في المياه. نُفّذت هذه المشاريع في إطار مشروع إعادة الاستقرار الفوري. وكان لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية في المناطق المحررة دور رئيسي في تسهيل عودة النازحين بسرعة إلى ديارهم.

المؤشر ١-٣: عدد المساكن المعاد تأهيلها في المناطق المستهدفة (تراكمي).

إعادة تأهيل المساكن عامل جوهري في تسهيل عودة النازحين وفي منع النزوح مرة أخرى. وقد نجح برنامج إعادة الاستقرار في إعادة تأهيل ٣٧,٦١٥ منزلاً، متجاوزاً الهدف البالغ ٣٢,٠٠٠ منزل. وأسهم هذا الإنجاز في توفير ظروف معيشية كريمة للعائدين.

المؤشر ١-٤: عدد فرص كسب العيش الفوري الموفرة للأفراد، بمن فيهم النساء والشباب في المناطق المستهدفة (تراكمي).

إن توفير فرص كسب العيش الفوري للعائدين في مناطق سكنهم الأصلية مهم بالقدر نفسه في منع النزوح مرة أخرى. وقد نفذ برنامج إعادة الاستقرار حتى الآن مشاريع وفرت ٤٩,٨٣٠ فرصة لكسب عيش في المناطق المستهدفة. ودُعمت هذه الجهود بتوفير فرص كسب العيش بموجب برامج أخرى تابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتحديداً برنامج «الاستجابة للأزمات في العراق وتعزيز الصمود: وبرنامج «بناء القدرة على الصمود من خلال تعزيز فرص العمل».

المؤشر ١-٥: عدد منح الأعمال المقدمة في المناطق المستهدفة (مصنفة حسب الجنس) (تراكمي).

قدم برنامج إعادة الاستقرار ٤,٣٨٩ منحة أعمال، بينها ٣,٠١٥ منحة للنساء. وهذا أقل قليلاً من الهدف البالغ ٤٥٠٠ منحة (٣٠٠٠ للنساء) في المناطق المستهدفة.

المؤشر ٦-١: عدد المنح الصغيرة المقدمة لأسر تعيلها نساء (تراكمي).

نجح برنامج إعادة الاستقرار في تقديم ٦,٦١٨ منحة صغيرة لأسر تعيلها نساء، متجاوزاً الهدف البالغ ٦,٥٠٠ منحة في المناطق المستهدفة.

المؤشر ٧-١: عدد فرص التدريب و/أو فرص العمل الموفرة للأفراد، بمن فيهم النساء والشباب، في المناطق المستهدفة (تراكمي).

ينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذه الأنشطة لفرص العمل طويلة الأجل بموجب برامج أخرى أساساً، وتحديداً برنامج «الاستجابة للأزمات في العراق وتعزيز الصمود وبرنامج «بناء القدرة على الصمود من خلال تعزيز فرص العمل». وبموجب برنامج إعادة الاستقرار، حصل ١,٤٣٧ مستفيداً (٦٤٦ امرأة) على تدريب مهني.

المؤشر ٨-١: عدد ونوع القدرات الاستشارية الفنية المقدمة لدعم السلطات في المناطق المستهدفة لتخطيط وتنفيذ أنشطة الاستقرار.

لدعم المحافظات في تخطيط أنشطة الاستقرار وتعميمها، يوفر برنامج إعادة الاستقرار خدمات أخصائيي الاستقرار ومنسقي المناطق ومستشاري الخدمات البلدية. خلال فترة التقرير، كان هناك اثنان من أخصائيي الاستقرار الدوليين وثلاثة منسقي مناطق. إضافة لذلك، وفي إطار استراتيجية الانتقال، حول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تركيزه إلى تطوير قدرات التشغيل والصيانة واستخدم موظفين متخصصين كاستشاريين لتقديم تدريب ميداني على التشغيل والصيانة. وخلال فترة التقرير، قلص البرنامج الإنمائي بالتدرج خدمات مستشاري الخدمات البلدية ونشر منسقي تنفيذ استراتيجية الانتقال لتقديم خدمات استشارية فنية في مجال التخطيط والتنسيق والتواصل.

المؤشر ٩-١: عدد فرص بناء القدرات الموفرة للمسؤولين والموظفين الحكوميين (مصنفة حسب الجنس).

لا يزال تعزيز قدرات الحكومة لضمان استدامة مكاسب الاستقرار أولوية رئيسية لبرنامج إعادة الاستقرار. ويتحقق ذلك باستعادة الأصول العامة الضرورية للوظائف الحكومية الأساسية وتدريب لموظفين الحكوميين المحليين. وبحلول نهاية فترة التقرير، وفر البرنامج ٢٠,٤٨٦ فرصة لبناء قدرات المسؤولين والموظفين الحكوميين. وهذا يتجاوز بكثير أهداف الدعم «البسيط» للقدرات. ولضمان استدامة الاستثمارات، سيواصل البرنامج الإنمائي التركيز على تعزيز قدرات موظفي الحكومة على التشغيل والصيانة الفعالين للبنية التحتية المعاد تأهيلها بموجب برنامج إعادة الاستقرار.

المؤشر ١٠-١: عدد المشاركين في أنشطة التماسك الاجتماعي (حسب الجنس) (تراكمي).

يتطلب تحقيق الاستقرار تحقيق المصالحة وإعادة الاندماج المجتمعي، مع مراعاة تفاوت درجات «استعداد المجتمع» في المحافظات والأقضية المختلفة لإعادة الأشخاص الذين كانوا مرتبطين سابقاً بداعش واندماجهم. وبحلول نهاية فترة التقرير، شارك ٩٠,٨٣١ فرداً (٣٧,١٠٥ امرأة) في أنشطة التماسك الاجتماعي.

المؤشر ١-٢: عدد مشاريع البنى التحتية المتوسطة المنفذة في المناطق المستهدفة (تراكمي).

منذ إنشائه وحتى فترة التقرير، أكمل برنامج إعادة الاستقرار ١٢٩ مشروعاً للبنية التحتية المتوسطة والكبيرة للخدمات الأساسية بموجب مشروع إعادة الاستقرار الموسع. وهذا يتجاوز الهدف البالغ ١٢٥ مشروعاً.

المؤشر ١-٣: صياغة استراتيجية انتقال أعمال الاستقرار والتنمية بعد انتهاء برنامج إعادة الاستقرار والموافقة عليها وتنفيذها.

تتضمن استراتيجية انتقال برنامج إعادة الاستقرار مطالبة الحكومة بتخصيص الموارد الفنية والمالية اللازمة للسلطات المحلية لتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة الخدمات المعاد تأهيلها والاستثمار في تنفيذ وإعادة تأهيل مشاريع خدمات أساسية ذات أولوية لضمان استدامة مكاسب الاستقرار. وقد بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عملية إنشاء آلية تنسيق داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفي المحافظات الخمس (الأنبار وديالى وكركوك ونيوى وصلاح الدين) لتنفيذ أعمال المناصرة المطلوبة ومراقبة تنفيذ استراتيجية الانتقال. وتشكلت فرق عمل في المحافظات الخمس. ويواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توعية النظراء الحكوميين بمسائل تشغيل وصيانة أصول البنى التحتية التي أنشأها برنامج إعادة الاستقرار وملكيتهم لها خلال انتقال


البرنامج. تواصلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء رسمياً مع مديرية التعاون الدولي في وزارة التخطيط لتقديم تفاصيل عن مشاريع الحكومة الحالية والمخطط لها في المناطق المحررة، لضمان التنسيق وتجنب التداخل مع مشاريع برنامج إعادة الاستقرار.

الإنجازات الرئيسية

تم خلال فترة التقرير تحقيق إنجازات مهمة على صعيد استعادة الخدمات الأساسية وخلق فرص كسب العيش وتعزيز التماسك الاجتماعي في المحافظات الخمس المحررة. ويقدم القسم التالي تحديثاً تراكمياً للإنجازات.

٣. مستجدات الإنجاز






طوال الفترة المشمولة بالتقرير، حقق برنامج إعادة الاستقرار تقدماً كبيراً في استعادة الخدمات الأساسية، وخلق فرص كسب العيش، وتعزيز التماسك الاجتماعي في المحافظات الخمس المحررة. وبحلول نهاية هذه الفترة، أنجز البرنامج بنجاح ٣٧٤١ مشروعاً، بقيمة إجمالية بلغت ١,٠٢٣,٣٥٧,٠٩١ دولاراً. وحققت هذه المشاريع فوائد عديدة للرجال والنساء في المنطقة المستهدفة، مع تركيز خاص على تحسين توفر الخدمات الأساسية، كالكهرباء والمياه.


الجدول ١: مشاريع برنامج إعادة الاستقرار المكتملة - ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣

القطاع	المشاريع المكتملة		المنافع المتحصلة	
	العدد	القيمة (دولار)	الاجمالي	النساء
التعليم	١,٢٥٤	١٦٥,٢١٤,١٣٩	١,٢٤١,٨٨٤	٥٤٣,٧٨٠
الكهرباء	٣٥٧	٢١٨,٤٦٨,٢٢٦	٦,٥٦٨,٩٧٦	٣,٣٩٠,٧٨٠
الصحة	٥٥٠	١٥٠,١٠١,٠٥٠	٤,٩٧٠,٨٦٤	٢,٤٥١,٩٨٦
الاسكان	١٣٩	٨٥,٦٦٣,٥٧٥	٢٨٨,٠٩١	١٢٥,٥٧٥
سبل العيش	٢٦١	٩٩,٢٠٧,٣١٢	٧٧,٧٨١	٢٤,٨٧٢
البلدية	٦٥٤	١١١,٧٩٧,٧٧٥	٦,١٤٩,٧١٠	٣,١٢٤,٨٩١
الطرق والجسور	٨٠	٥٣,٩٥٥,٧٠٦	٣,٣٠١,٠٠٠	١,٦٧٤,٧٥٠
الصرف الصحي	١٠٧	١٩,٩٢٣,٥٩٠	١,٨١٥,٩٣١	٨٩٩,٠٩٠
التماسك المجتمعي	٣٩	٥,٦٦٥,٢٣٩	٩٠,٨٣١	٣٧,١٠٥
الماء	٣٠٠	١١٩,٠٢٥,٧١٨	٥,٣٨٠,٣٧٩	٢,٧٢٣,٣٠٢
الاجمالي	٣,٧٤١	١,٠٢٩,٠٢٢,٣٣٠	٢٩,٨٨٥,٤٤٧	١٣١,٦٩٩,٤١

الشكل ٤: عدد مشاريع برنامج إعادة الاستقرار المكتملة حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣



الشكل ٥: المنافع المتحصلة من المشاريع المكتملة لبرنامج إعادة الاستقرار حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣



النافذة ١ : إعادة تأهيل البنى التحتية

بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، اكمل برنامج إعادة الاستقرار تنفيذ ٢,٧٨٨ مشروعاً لإعادة تأهيل البنى التحتية في إطار النافذة ١ لتقديم الخدمات الأساسية. لعبت هذه المشاريع دوراً مهماً في تحسين البنى التحتية العامة والخدمات الأساسية، مما يسهم في جهود الاستقرار عموماً.

التعليم



من بين ٢٧٨٨ مشروعاً لإعادة تأهيل البنى التحتية أنجزها برنامج إعادة الاستقرار حتى فترة إعداد التقرير، ركز ١,٢٥٤ مشروعاً منها على قطاع التعليم. وأحدثت هذه المشاريع أثراً كبيراً حيث استفاد منها ١,٢٤١,٨٨٤ من السكان المستهدفين، بينهم ٥٤٣,٧٨٠ من النساء والفتيات.

وأحد المشاريع المهمة المنتهية خلال فترة التقرير هو «إعادة تأهيل مدرسة بستة فصول دراسية في قرية المرّة في ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك».



إعادة تأهيل مدرسة بستة فصول دراسية في قرية المرّة في ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك

تعرضت هذه المدرسة لأضرار أثناء الصراع مع داعش. وتضمنت إعادة التأهيل أشغالاتاً مدنية وميكانيكية وكهربائية. كما قدم المشروع الأثاث المدرسي وتجهيزات المعلوماتية. وسيساعد تجديد المدرسة في تحسين خدمات التعليم في المنطقة وسيستفيد منها قرابة ٢٤٠ طالباً وموظفاً، بالإضافة إلى سكان القرية.

وهناك مشروع مهم آخر أنجز في فترة التقرير وهو «إعادة تأهيل ثلاث مدارس في بلدروز - محافظة ديالى».

تعاني ثلاث من أقدم المدارس في بلدروز من تردي الأوضاع الأمنية وغياب الصيانة وتحتاج إلى إعادة تأهيل. وتضمن نطاق المشروع أشغالاً مدنية وميكانيكية وكهربائية. تضم مدرسة الانتفاضة الشعبانية الابتدائية المختلطة في إمام عسكر ستة فصول دراسية تستوعب ٥٠٠ تلميذ وتلميذة وفيها ١٨ معلماً ومعلمة. وتتكون مدرسة المآذن الابتدائية من ١٢ فصلاً دراسياً تستوعب ٦٠٠ تلميذ وتلميذة وفيها ٢٥ معلماً ومعلمة. وتتكون مدرسة الهجرة النبوية الابتدائية المختلطة في إمام عسكر من أربعة فصول دراسية تستوعب ٢٨٠ تلميذاً وتلميذة وفيها ١٠ معلمين ومعلمات.



مدرسة الهجرة النبوية الابتدائية المختلطة في إمام عسكر



مدرسة المآذن الابتدائية



مدرسة الانتفاضة الشعبانية الابتدائية المختلطة في إمام عسكر

حقق برنامج إعادة الاستقرار حتى فترة إعداد التقرير إنجازاً رائعاً حيث نجح في الانتهاء من ٣٥٧ مشروعاً في قطاع الكهرباء، أحدثت أثراً إيجابياً في حياة سكان المحافظات المحررة عبر تحسين توفر خدمات الكهرباء الموثوقة.

في مجال تطوير البنى التحتية، ركزت المشاريع على توسيع نطاق شبكة الكهرباء وإعادة تأهيل المحطات الفرعية لتحسين توزيع الكهرباء.

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكمل برنامج إعادة الاستقرار مشروع «إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في قرية حي أمينة في هيت»، الذي أعاد تأهيل الشبكة بالكامل (خطوط الجهد العالي والمنخفض) بتركيب أعمدة فولاذ مغلفن لخطوط الجهد العالي والمنخفض، ومحولات جديدة بقوة ٤٠٠ كيلو فولت أمبير وقابلات، وتركيب مصابيح إنارة ليد في الشوارع، وربط المنازل بالشبكة الجديدة. وسيستفيد أكثر من ٢٠٠٠ شخص من اكتمال المشروع الذي نفذ بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في قرية حي أمينة في هيت

وأنجز خلال فترة التقرير مشروع آخر هو «إعادة تأهيل الشبكات الداخلية للكهرباء لمنطقتي الزوية والمسحك في قضاء بيجي».

أعاد هذا المشروع تأهيل شبكات الكهرباء الداخلية في قريتين تقعان الشمال قضاء بيجي. وتضم الشبكة خطوط جهد عالي لنقل الطاقة من محطات ١١/٣٣ كيلو فولت أمبير في بيجي إلى محولات توزيع ١١/٤ كيلو فولت أمبير لتحويل الجهد من عالي إلى منخفض، وإلى شبكة جهد منخفض لتوزيع الطاقة على المنازل. نُفذ المشروع بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



تأهيل شبكات الكهرباء الداخلية لمنطقتي الزوية والمسحك في قضاء بيجي

في فترة هذا التقرير، نجح برنامج إعادة الاستقرار في إكمال ٥٥٠ مشروعاً في قطاع الصحة، بتكلفة تقارب ١٥٠ مليون دولار. وأدت هذه المشاريع إلى تحسين كبير في توفر الخدمات الصحية في المحافظات المحررة. وتشمل جهود تحسين القطاع الصحي مشاريع مختلفة يجري تنفيذها حالياً أو هي في مرحلة المناقصة.

وخلال فترة التقرير، أنجز البرنامج مشروع «إعادة تأهيل كاملة لقسم الأطفال في مستشفى العامرية العام في قضاء العامرية»، وهو الوحيد الذي يقدم خدمات طبية متخصصة لجميع سكان العامرية والقرى المجاورة. وتضمن العمل إنشاء صالات متخصصة لرعاية الأطفال بعد الولادة أو بعد العمليات الجراحية، ومجهزة بنظام أكسجين وغيرها من متطلبات الرعاية. كما تضمن المشروع إنشاء غرف استشارات للأطباء وأخرى لطاقت التمريض والإدارة. يوفر المشروع مساحة منفصلة للمرضى، ومجهزة بكل المستلزمات. يخدم هذا المشروع جميع سكان مدينة العامرية والمناطق المجاورة، ويستفيد منه أكثر من ٢٤,٠٠٠ شخص.

بالإضافة إلى ذلك، ومع أن أعمال إعادة التأهيل العامة للبنية التحتية للمستشفى، التي بدأها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آذار/مارس ٢٠١٨ (المرحلة الأولى)، انتهت في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩، لا يزال هناك حاجة إلى معدات طبية ومختبرية إضافية وإلى تحسينات أخرى في البنى التحتية لدعم استعادة التشغيل الكامل للمستشفى. وقد واصل البرنامج الإنمائي، خلال فترة التقرير، توريد معدات متخصصة إضافية بينها جهاز تصوير طبقي محوري، ونظام لتنظيف المسالك البولية، جهاز جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار، ومنظار للبطن، وأجهزة لمراقبة المرضى وشاشات مراقبة مركزية، وجهاز تخدير، وأسرة كهربائية، وجهاز تخطيط كهربائي للدماغ، وطاولة عمليات لجراحة المخ والأعصاب، وليزر ثاني أكسيد الكربون، وحمام مياه ساخنة، وجهاز تصوير O-arm.



إعادة تأهيل كامل لقسم الأطفال في مستشفى العامرية العام في قضاء العامرية



مستشفى الفلوجة التعليمي – الأشعة السينية التقليدية



مستشفى الفلوجة التعليمي- وحدة علاج الأنف والأذن والحنجرة



مستشفى الفلوجة التعليمي- التصوير الشعاعي المحوسب



مستشفى الفلوجة التعليمي- جهاز التصوير الطبقي المحوري



مستشفى الفلوجة التعليمي- جهاز تخدير + جهاز تنفس اصطناعي



مستشفى الفلوجة التعليمي- مختبر القسطرة

حتى فترة إعداد هذا التقرير، تم الانتهاء من ١٣٩ مشروعاً سكنياً، قدمت فوائد كبيرة إلى ٢٨٨,٠٩١ فرداً. ومن بين هؤلاء المستفيدين، حصلت ١٢٥,٥٧٥ امرأة على سكن آمن وملائم. وتضمنت هذه المشاريع إعادة تأهيل ٣٧,٦١٥ منزلاً. وهي تمثل خطوة مهمة نحو معالجة احتياجات الإسكان في المجتمع، وتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال حلول إسكان شاملة للنساء، ومساعدة الأسر التي تعرضت للنزوح.

تتواصل جهود تلبية احتياجات الإسكان عبر تنفيذ ثلاثة مشاريع تركز على إعادة تأهيل ٢٦٥ منزلاً في ثلاثة مواقع في كركوك والحويجة. والهدف الأساسي لهذه المشاريع هو توفير خيارات سكن مناسبة للأفراد الذين عاشوا فترات طويلة من النزوح. ويتوقع أن يستفيد من هذه المشاريع ١,٥٩٠ فرداً، بينهم ٨٥٣ امرأة، مما يؤكد التزام مشاريع الإسكان بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين.



بوابة أحد المنازل المعاد تأهيلها



المنزل بعد تأهيله



الأشغال المدنية - أعمال الجبسين



الأشغال المدنية - صب الأرضية بالاسمنت



الأشغال المدنية - التلييس (الطينة)



الأشغال المدنية - الدهان



حتى فترة إعداد هذا التقرير، تم الانتهاء بنجاح من ٨٠ مشروعاً مهماً في مجال الطرق والجسور، استفاد منها قرابة ٣,٣٠١,٠٠٠ فرد. ولعبت هذه المشاريع دوراً رئيسياً في تحسين الربط وسهولة الحركة في المناطق المعنية، مما أدى إلى شبكة نقل أفضل.

خلال فترة التقرير، تم التعاقد على مشروع إعادة تأهيل جسر السكك في بيجي، صلاح الدين، وبدأت أعمال الإنشاء. ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل الجسر، وضمان استخدامه الآمن والفعال من قبل السكان المحليين. وهذا سيسهم في تحسين البنى التحتية للمواصلات في المنطقة، مما يعود بالفائدة على السكان ويعزز التنمية الاقتصادية.



حقق قطاع الصرف الصحي في المحافظات المحررة تقدماً ملحوظاً في تحسين البنى التحتية للصرف الصحي وخدماته. فحتى فترة إعداد هذا التقرير، تم الانتهاء بنجاح من ١٠٧ مشروعاً للصرف الصحي، بلغ عدد المستفيدين منها ١,٨١٥,٩٣١، بينهم ٨٩٩,٠٩٠ امرأة. ولعبت هذه المشاريع دوراً حيوياً في تحسين أنظمة الصرف الصحي وتعزيز الصحة العامة.

وخلال فترة التقرير، انتهى مشروع إعادة تأهيل وتوسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مستشفى الفلوجة التعليمي، الذي زاد قدرة المحطة لتتماشى مع الزيادة الحاصلة في عدد المرضى خلال العامين الماضيين. وتضمن المشروع تركيب خزانات، ومضخة غاطسة، ومضخات تغذية ومضخات تصريف، ووصل جميع أجزاء المحطة بشبكة أنابيب جديدة، وصيانة وبرمجة لوحة التحكم الكهربائية ونظام إدارة المباني الذكية. وتم تمويل المشروع من قبل بنك التنمية الألماني.



إعادة تأهيل وتوسيع محطة معالجة المياه العادمة في مستشفى الفلوجة التعليمي

واكتمل مشروع آخر مهم خلال فترة التقرير، وهو «إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في حي الفجر (السكنية) في الشرقاط»، الذي شمل شبكة الصرف وفتحات المجاري في حي الفجر بمدينة الشرقاط وأسهم في تنظيف المدينة من مياه الصرف الصحي. ويبلغ عدد سكان الحي ٤١٠٠ نسمة سيستفيدون من إبعاد مياه الصرف عن المناطق السكنية. كما يسهم المشروع في حماية مصادر المياه من التلوث بالمياه المالحة، حيث تعتبر الشرقاط منطقة زراعية ونهر دجلة هو المصدر الوحيد للمياه فيها.



تأهيل شبكة الصرف الصحي في حي الفجر (السكنية) بالشرقاط

المياه



حقق قطاع المياه خلال الفترة المشمولة بالتقرير تقدماً ملحوظاً، وتحديداً في مجال تحسين توفر مياه آمنة ونظيفة لسكان المحافظات المحررة. فقد اكتمل بنجاح ثمانية مشاريع مياه خلال هذه الفترة. ومنذ بداية البرنامج، اكتمل ٣٠٠ مشروع مياه، مما أدى إلى تحسن كبير في إمكانية الوصول إلى مصادر مياه الشرب الآمنة. وأدى ذلك إلى انخفاض الأمراض المنقولة بالمياه وخلق بيئات معيشية أكثر صحة للمجتمعات.

تم خلال فترة التقرير الانتهاء من مشروع «إعادة تأهيل مجمع البو خليفة والبو غانم للمياه في الرمادي (٢٠٠ م^٣/ساعة)». وقد تعرض المجمع لأضرار أثناء الصراع مع داعش، وبعد إعادة التأهيل، سيفيد نحو ٣٥٠٠ شخص في المنطقة. وقد ركب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مضخات جديدة ومعدات لتنقية المياه وأجزاء كهربائية جديدة، بينها اللوحة الرئيسية للمجمع.



تأهيل مجمع مياه البو خليفة والبو غانم باستطاعة ٢٠٠ م^٣/ساعة في الرمادي

وتم خلال فترة التقرير إنجاز مشروع آخر في قطاع المياه وهو «إعادة تأهيل مجمع ماء الباغوز (٢٠٠ متر مكعب/ساعة) مع الأنابيب في الرمادي».

شمل المشروع إعادة تأهيل محطة معالجة مياه تالفة وخارجة عن الخدمة تتكون من وحدة متكاملة بسعة ٢٠٠ متر مكعب/ساعة تتضمن هيكلاً فولاذياً للمأخذ ومضخات رفع عالي ومنخفض وخزانين للترسيب وفلترين رمليين وأنبوب فولاذي كربوني يمتد من هيكل المأخذ إلى الوحدة المتكاملة. كما تم ترميم غرفة المشغلين. يعالج هذا المشروع مياه النهر ويضخ المياه الصالحة للشرب إلى قرية الباغوز (سكانها قرابة ١٠٠٠ نسمة).



تأهيل مجمع مياه الباغوز (٢٠٠ م^٣/ساعة) مع الأنابيب في الرمادي

النافذة ٢: سبل العيش

يركز إطار النافذة الثانية على خلق فرص معيشة مستدامة ودعم توليد الدخل، يهدف إلى تحسين الأوضاع العامة للأفراد والمجتمعات من خلال زيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي للسكان المتضررين. ومنذ بداية البرنامج، تم إنجاز ٢٦١ مشروعاً في قطاع سبل العيش (النافذة ٢) بقيمة إجمالية قدرها ٩٩,٢٠٧,٣١٢ دولاراً. وتركت هذه المشاريع أثراً إيجابياً على حياة ٧٧,٧٨١ مستفيداً، بينهم ٢٤,٨٧٢ امرأة.

خلال فترة التقرير، أكمل برنامج إعادة الاستقرار تنفيذ مشروع «دعم المزارعين في أفضل الممارسات الزراعية والوصول إلى السوق باستخدام حلول صديقة للبيئة» في سنجار وتلعفر (نينوى) وفي الحويجة (كركوك). أثر المشروع بشكل إيجابي على حياة ٢٣٦ مستفيداً، بينهم ١٧٣ امرأة. وتلقى جميع المستفيدين تدريباً متخصصاً على تصنيع الأغذية (وتحديداً تجفيف الفاكهة والخضروات) وإدارة الأعمال الأساسية، وحصلوا على أدوات لتأسيس أعمالهم الخاصة.



التدريب الفني على تجفيف الفواكه والخضروات في سنوني




إحدى المستفيدات في سنجار تجفف الفاكهة في منزلها باستخدام إطارات خشبية ينتجها المتدربون في النجارة

وفر المشروع برنامج تدريب على النجارة لمدة شهرين، درّب ٥٦ شخصاً بينهم ١٥ امرأة. وتلقت النساء المتدربات أدوات وتدريباً مكثفاً، مما مكنهن من صناعة أدوات خشبية للزراعة وتصنيع الأغذية الزراعية. كما حُصصت ثمانمائة ورشة نجارة كمراكز تدريب، يستضيف كل منها سبعة متدربين. ودُعمت هذه الورش بمنح أو أصول بقيمة ٢٥٠٠ دولار للمساعدة في التدريب.



التدريب أثناء العمل في مجال النجارة في تلغفر



التدريب على النجارة أثناء العمل (الصورة على اليسار في الحويجة والصورة على اليمين في سنوني)

بالإضافة إلى ذلك، قدم المشروع لعشرة مستفيدين من رواد الأعمال، بينهم أربع نساء، فرصاً للتعليم والدعم المالي التنافسي في قطاعي الأعمال الزراعية وتصنيع الأغذية. وشاركوا في معسكر تدريب على ريادة الأعمال لمدة أسبوعين. وبعد مسابقة بين أفكار المشاريع المقدمة، حصل ثلاثة رواد أعمال على دعم مالي قدره ٥,٠٠٠ دولار لكل منهم.



المشاركون في المعسكر التدريبي ومناقشة أفكار مشاريعهم

النافذة ٣: دعم بناء قدرات السلطات المحلية



يهدف إطار النافذة الثالثة إلى تعزيز قدرات وفعالية مؤسسات الحكم المحلي، ويسعى إلى تحسين أوضاع المجتمع عموماً من خلال تحسين الحوكمة وتقديم الخدمات. ويتحقق تعزيز قدرات الحكم المحلي لضمان استدامة مكاسب الاستقرار من خلال استعادة الأصول العامة الضرورية لأداء الوظائف الحكومية الأساسية وتدريب الموظفين العموميين المحليين.

تم منذ بداية البرنامج إنجاز عدد مذهل بلغ ٦٥٤ مشروعاً لإعادة تأهيل البنى التحتية لقطاع البلديات بقيمة إجمالية قدرها ١١١,٧٩٧,٧٧٥ دولار. وخلال فترة التقرير، اكتمل بنجاح تنفيذ ١٨ مشروعاً، بينها مشروع «إعادة تأهيل مديرية الهجرة والمهجرين في بعقوبة، محافظة ديالى» ومشروع «إعادة تأهيل وتأسيس مديرية شرطة القيروان، محافظة نينوى».



مديرية الهجرة والمهجرين في بعقوبة، محافظة ديالى



تأهيل وتأسيس مديرية شرطة القيروان، محافظة نينوى

واكتمل خلال فترة التقرير مشروع آخر لتطوير القدرات المؤسسية للحكومة، هو «إعادة تأهيل المستودع الزراعي في ناحية الرياض، كركوك»، وشمل مستودعاً بمساحة ١٨ x ٥٠ متراً ومبنى إدارياً. ويستخدم المستودع لتخزين مواد زراعية مختلفة (أسمدة، بذار، معدات زراعية) لتوزيعها على المزارعين المحليين. واكتمل المشروع في فترة التقرير وسُلم إلى المستخدم النهائي، ويستفيد منه أكثر من ٣٠٠٠ مزارع في ناحية الرياض.



تأهيل المستودع الزراعي في الرياض (كركوك)



بناء على برنامج التدريب التجريبي السابق الذي نفذته برنامج إعادة الاستقرار عامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢، ووفقاً لخطة تنمية القدرات لعام ٢٠٢٣ التي أعدت خلال فترة التقرير السابق، واصل البرنامج تنفيذ التدريب في المحافظات الخمس المحررة (الأنبار، ديالى، كركوك، نينوى، صلاح الدين). وتلقى عدد من الموظفين الحكوميين في المديريات المعنية دورات تدريب مختارة لتعزيز معارفهم ومهاراتهم.

يهدف برنامج التدريب إلى تعزيز استدامة مشاريع برنامج إعادة الاستقرار من خلال تزويد موظفي الحكومة، من مهندسين وفنيين وموظفين طبيين، بالمهارات اللازمة لتشغيل - والأهم صيانة - المعدات الكهربائية والميكانيكية والبنى التحتية التي أعاد البرنامج تأهيلها. وقد صُمم ليناسب مستوى الكفاءة لبناء قدرات موظفي الحكومة الجدد غير المهرة، ممن حصلوا على تدريب محدود أو لم يتلقوا أي تدريب خلال مسيرتهم المهنية، بالإضافة إلى المستوى المتقدم لتحسين كفاءات الموظفين المهرة.

خلال فترة التقرير، تم تنظيم ٤٥٠ دورة تدريبية في المحافظات الخمس المحررة في قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والصرف الصحي والبلدية وغيرها. وشارك ٩,٧٩٧ موظفاً حكومياً، بينهم ٢,٣٥٩ موظفة، في هذه التدريبات لتطوير مهاراتهم.

المحافظة	دورات التدريب	عدد المتدربين	ذكور	إناث
الأنبار	١٣٣	٢,٧٤٤	٢,٣٣٤	٤١٠
صلاح الدين	٩٥	٢,٠١٩	١,٦٩٦	٣٢٣
ديالى	٧٥	١,٥١٨	١,٠٦٠	٤٥٨
نينوى	١٠٧	٢,٥٢٨	١,٧٥٠	٧٧٨
كركوك	٤٠	٩٨٨	٥٩٨	٣٩٠
الإجمالي الكلي	٤٥٠	٩,٧٩٧	٧,٤٣٨	٢,٣٥٩

أمثلة على برامج التدريب مقدمة أدناه.

يعتبر نقص القدرات البشرية من حيث التوفر والمعرفة والكفاءات مشكلة تواجه الوزارات والمؤسسات الحكومية المسؤولة عن تقديم الخدمات على مستوى المحافظات والمستويات المحلية. فمعظم الموظفين الحكوميين لم يحصلوا سوى على تدريب محدود أو لم يتلقوا أي تدريب طوال مسيرتهم المهنية. والتدريب في مجالات محددة لتنمية القدرات مفيد عندما يمتلك الموظفون بالأساس حداً أدنى معقولاً من القدرات والمطلوب هو تعزيز هذه القدرات الموجودة أصلاً. ولكن في بعض الظروف، كان إذا الحد الأدنى المعقول من القدرات غير متوفر، فيجب التركيز على اكتساب القدرات الأساسية. وفي هذه الحالات، فإن أداة تنمية القدرات الأكثر فعالية هي التدريب والتوجيه، أي التدريب أثناء العمل، الذي يجب أن يرافق برامج التدريب الرسمية.

ولاستكمال برامج التدريب الرسمية بالتدريب والتوجيه لتنمية المهارات من خلال التدريب أثناء العمل، أرسل برنامج إعادة الاستقرار خبراء فنيين للعمل في المحافظات (مكتب المحافظ و/أو البلدية) للقيام بدور استشاري تطوير قدرات التشغيل والصيانة، ويستخدمون أدوات التدريب والمشورة لتنمية القدرات على المستويين المؤسسي والفردي. وسيركز التدريب على تشغيل وصيانة البنى التحتية المعاد ترميمها وعلى الوظائف الأساسية لتقديم الخدمات.

في ضوء ما ورد أعلاه، تعاقب برنامج إعادة الاستقرار مع مجموعة من الخبراء الفنيين، الذين يسمون مستشاري تطوير قدرات التشغيل والصيانة، وأرسلهم إلى المحافظات الخمس لتقديم الاستشارات والبدء في تصميم دعم شامل ومتكامل لتلبية تنمية القدرات في جميع مستويات، المؤسسية والتنظيمية والفردية. وقد باشر هؤلاء عملهم في الأنبار وديالى وصلاح الدين في الربع الثاني، وفي نينوى وكركوك في الربع الثالث. وخلال فترة التقرير، استخدم مستشارو تطوير قدرات التشغيل والصيانة الأدوات والوسائل المختلفة (التدريب والتوجيه والمشورة) بشكل فعال، مع ضمان إنشاء روابط وآليات تنسيق مناسبة على كافة المستويات. تم تنظيم العديد من جلسات الاستشارة والدعم الفني للموظفين النظراء، وفيما يلي أمثلة عنها.



عقدت شُعب الصيانة والتشغيل دورات تدريب في جامعة الموصل لتحسين السلامة في أعمال الإنشاءات والصيانة. وشملت مواضيع التدريب: هيكل الدفاع المدني، وأنظمة مكافحة الحرائق، وقوانين البناء، ومواد البناء المعاصرة.



قام فريق استشاري تنمية القدرات بتدريب موظفي مديرية كهرباء ديالى ميدانياً على التشغيل والصيانة.



زار فريق مستشاري تنمية القدرات مجمع البكر لمعالجة المياه الذي يعمل بطاقة ٥٠٠ متر مكعب بالساعة، ودرب العاملين على أنواع مجمعات معالجة المياه ومبادئ تشغيل كل نوع.



زار فريق مستشاري تنمية القدرات مجمع ماء الصمود في منطقة البو مناع لمناقشة صعوبات التشغيل وتحديد مشاكل الصيانة، مثل أجهزة الكلور، والمضخات الأفقية، ووحدات التكييف المجزأة والتناضح العكسي، وقدم مهندسو وأخصائيو التشغيل والصيانة في البرنامج الإنمائي الخبرة اللازمة لمعالجة هذه المشاكل، حيث زدوا المشغلين بالمعرفة والمهارات اللازمة للصيانة الدورية.



زار فريق مستشاري تنمية القدرات مشروع مياه الرمادي الكبير في محافظة الأنبار لمناقشة صعوبات التشغيل. وذكر المشغلون مشاكل صيانة مثل أجهزة الكلور والمضخات الأفقية ووحدات تكييف الهواء المنفصلة وفلاتر التناضح العكسي. وقدم مهندسو وأخصائيو التشغيل والصيانة في البرنامج الإنمائي إرشادات فنية، حيث زدوا المشغلين بالمهارات اللازمة للصيانة الدورية وتحقيق موثوقية المشروع.

٤: التماسك الاجتماعي

يوصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المشاركة الفاعلة مع مختلف آليات السلام المحلية والشباب والنساء في المناطق المستهدفة، وتحديداً تلغفر ونيونى والرمانة والقائم في الأنبار وبيجي في صلاح الدين. و عبر التواصل والتعاون الوثيق مع هذه الآليات، يستطيع البرنامج تعزيز وتقوية جهود إعادة الاندماج والصمود المجتمعي والتماسك الاجتماعي. ويواصل البرنامج تنفيذ مشروعه متعدد الأوجه لدعم العائدين، بمن فيهم العائدون من مخيم الهول، والمجتمعات التي تستقبلهم في تلغفر ونيونى والرمانة والقائم في الأنبار وبيجي في صلاح الدين، من خلال: (١) تقديم سبل العيش والدعم لإعادة الاندماج الاقتصادي من خلال التدريب المهني وتدريبات دعم الأعمال؛ (٢) تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي؛ (٣) تشغيل مركز الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي لتقديم خدمات عالية الجودة؛ (٤) تنفيذ مبادرات مجتمعية خاصة بالنساء تهدف إلى بناء القدرة على الصمود وتعزيز منع التطرف العنيف وتسهيل عودة النازحين وإعادة اندماجهم.

خلال فترة التقرير، من بين ٢٨٠ مستفيداً من منح المشاريع (وبينهم ١٥٦ امرأة)، كان هناك ٨٢ من العائدين من مخيم الهول. وقد شاركوا في تدريبات مهنية تحددت على أساس دراسة السوق، وحضروا دورة مدتها أسبوعان لبناء قدرات تنفيذ مشاريع الأعمال، وقدمت لهم منح لدعم تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة.

ولا تزال تُعقد جلسات جماعية وفردية للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للمستفيدين من منح المشاريع وأفراد المجتمع عموماً. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ تدخلات مجتمعية خاصة بالنساء تناولت قضايا متعلقة بمنع التطرف العنيف والتماسك الاجتماعي وتمكين المرأة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، واستهدفت أكثر من ١٠٣٩ من أفراد المجتمع بينهم ٧٧٧ امرأة.

تفاصيل المشاريع المنفذة موضحة أدناه:

لدم تنفيذ «مبادرة الديوان ١»، شاركت ٥٠ امرأة من بيجي والموصل والقائم والرمانة في جلسة تدريب مدتها خمسة أيام حول إعادة الاندماج والتماسك الاجتماعي والوقاية من التطرف العنيف والتفكير النقدي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتربية الإيجابية. وكان بين المشاركات ناشطات اجتماعيات ومؤثرات وقائدات مجتمعات ومتطوعات. وعُقدت جلسات حوار مجتمعي ناقشت المواضيع المذكورة آنفاً طوال الأيام الخمسة. وبعد التدريب، تم إطلاق «مبادرة الديوان» في كل من بيجي، القائم والرمانة، والموصل.

تم تنفيذ ثلاثة مشاريع ضمن مبادرة «بازار من أجل السلام» في (١ بيجي، ٢ القائم والرمانة، ٣ الموصل، مما أسهم في منع التطرف العنيف وبناء السلام والتماسك الاجتماعي. حضر الفعاليات السلطات المحلية ورؤساء بلديات الأقضية ومدراء الشرطة ومدراء الشرطة المجتمعية ووجهاء محليون وأعضاء لجان السلام المحلية ودائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وجه البازار رسائل إيجابية عن الوقاية من التطرف العنيف وبناء السلام وقدم أنشطة مختلفة لإشراك المجتمع، كالرسم والرقص.

قُدمت خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي غير المتخصص في جلسات فردية وجماعية في مراكز الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي القائمة، وغطت مجموعة من القضايا كالنزاعات الأسرية والعنف المنزلي والتوترات المجتمعية. واستفاد منها ٧١٨ من الشباب والنساء والرجال في المواقع المستهدفة في تلعفر والرمانة والقائم وبيجي، مما يؤكد النهج الشامل للمشروع في تعزيز عافية المجتمع وقدرته على الصمود.



نساء من الأنبار في جلسة توعية تركز على دورهن الفعال في تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء السلام ومنع التطرف العنيف.

٤. تعميم المساواة بين الجنسين



يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وتواجه نساء العراق تحديات عديدة، كاللامساواة والمقاومة الثقافية وتداعيات الصراع، حدت من قدرتهن على الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والسكن والتوظيف. كما يواجهن مشاكل مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز والممارسات التقليدية الضارة، والتي تتفاقم حالياً بسبب حساسية المواضيع المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. مع ذلك، ورغم هذه العقبات، يظل البرنامج الإنمائي مصمماً على تحقيق المساواة بين الجنسين وبناء عراق مستدام ومسالماً يعود بالفائدة على الجميع. ويعمل برنامج إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة بنشاط على تعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، مع تركيز خاص على تلبية الاحتياجات المختلفة للنساء والفتيات في المنطقة. ويتبع البرنامج نهجاً مرعياً للنوع الاجتماعي في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والرصد. وقد حققت مبادراته خطوات كبيرة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال تسهيل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وإمدادات المياه والكهرباء والتوظيف والأنشطة المدرة للدخل. كما يعالج البرنامج مشاكل العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز الثقافي من خلال إشراك قادة المجتمع والشركاء الحكوميين بشكل فعال في تعزيز المساواة بين الجنسين.

تعميم مفاهيم النوع الاجتماعي جزء من مشاريع بناء القدرات التي يقدمها برنامج إعادة الاستقرار للنظرء الحكوميين. وخلال فترة التقرير، ساعدت نافذة دعم القدرات في البرنامج موظفي وجهات الحكومة على تطوير مهاراتهم في قطاعات مختلفة، كالتعليم وإدارة القطاع الزراعي والهندسة الطبية الحيوية وإدارة الرعاية الصحية والطاقة النظيفة وبرامج الهندسة وإدارة البيئة والمالية وإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد ضمن البرنامج مشاركة النساء في جميع برامج التدريب في المحافظات الخمس. ونتيجة لذلك، استفادت ١٢٥٨ امرأة من حزم التدريب الفني والمهني لبناء القدرات.

إدراج الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في مشاريع سبل العيش في محافظتي صلاح الدين والأنبار

تعاون فريق النوع الاجتماعي لدى برنامج إعادة الاستقرار بشكل وثيق مع السلطات المحلية وفريق سبل العيش لتنفيذ برنامج للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في ناحية الصينية في صلاح الدين وقضاء عانة في الأنبار.

يتضمن البرنامج مكونين رئيسيين. يتضمن الأول العمل مع الأزواج المستفيدين من برنامج سبل العيش فيما يركز الثاني على إشراك القادة المجتمعيين في ممارسة التأثير الإيجابي على المجتمع للحد من العنف ضد النساء والفتيات. وقدم التدريب للقادة المجتمعيين، حيث تعلم ٥٨ مشاركاً (٤٠ امرأة و١٨ رجلاً) المهارات اللازمة خلال تدريب استمر ستة أيام على قضايا التنمية البشرية ومشاكل العنف القائم على النوع الاجتماعي واستراتيجيات الوقاية. أما بالنسبة للأزواج، فقد تم تنظيم ١٧ جلسة تناولت مواضيع مثل التواصل وحل النزاعات وأدوار كلا الجنسين والعلاقات الصحية بينهما. ومكنهم البرنامج ليعيشوا حياة صحية وهادئة في أسرهم ومجتمعهم.

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال الشراكات الاستراتيجية

أولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أولوية لتحسين الشراكات بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. وكان فريق النوع الاجتماعي لدى برنامج إعادة الاستقرار في طليعة تعزيز التعاون مع الأطراف المعنية الرئيسية، كمديريات الحكومة في المحافظات الخمس المستهدفة، ودائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للمرأة والتنمية في حكومة إقليم كردستان. وأفضى هذا التعاون إلى مبادرات مؤثرة أسهمت بشكل كبير في هذه القضية.

كان أحد الإنجازات البارزة تنظيم مؤتمر ناجح في الرمادي في آذار/مارس ٢٠٢٣ تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، للتأكيد على أهمية المساواة بين الجنسين. واحتفلت هذه الفعالية المهمة، التي نُظمت بالاشتراك مع مكتب المحافظ والمركز المشترك للتنسيق والرصد ودائرة تمكين المرأة، بالدور الحيوي للنساء في مختلف القطاعات. كما سهّلت تبادل أفضل الممارسات ومعالجة الممارسات الضارة التي تعيق تقدم المرأة.

بالإضافة إلى ذلك، حملة مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي التي استمرت ١٦ يوماً، شارك فريقنا في جلسات توعية ركزت على قضايا مهمة كالوقاية ودعم الناجيات وإنشاء آليات قانونية. تجسد هذه الجهود التزامنا بخلق بيئة أكثر عدالة ودعمًا للنساء والفتيات.

تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في مشاريع الزراعة المستدامة في سنجار وتلعفر والحويجة

ركز فريق النوع الاجتماعي لدى برنامج إعادة الاستقرار على معالجة القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي وأكد على سياسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعدم التسامح مطلقاً مع الاستغلال الجنسي والاعتداء والتحرش. وانطلاقاً من أولوية تمكين الفتيات والشابات والنساء المعرضات للخطر، قام الفريق بإدراج مبادئ المساواة بين الجنسين في كل مرحلة من مراحل المشروع. وبالتعاون مع الشركاء، قاموا بتنفيذ ممارسات زراعية مستدامة بيئياً وتحسين وصول المزارعين إلى السوق في سنجار وتلعفر والحويجة، مع تركيز خاص على قضايا النوع الاجتماعي.



تدريب على منع العنف القائم على النوع الاجتماعي في صلاح الدين



مجموعة من المشاركين في مناسبة اليوم العالمي للمرأة ٢٠٢٣ في الرمادي



تدريب على منع العنف القائم على النوع الاجتماعي في الأنبار

٥. قصص عن تحقيق الأثر



خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشاركة الاعمال التي ينجزها برنامج إعادة الاستقرار عبر منصات مختلفة، مع تسليط الضوء على أثر عمل البرنامج لتحقيق الاستقرار في العراق. وظلت وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الصحفية والقصص المنشورة على الموقع الإلكتروني هي القنوات الرئيسية لإظهار أثر مشاريع برنامج إعادة الاستقرار. قدمت القصص والمحتوى معلومات وأفكار مهمة عن مشاريع متنوعة، بدءاً من إعادة تأهيل البنى التحتية إلى إحياء سبل العيش وتمكين المرأة. ولعب المحتوى المرئي الذي يعرض مشاريع الاستقرار دوراً رئيسياً في إيصال الرسالة وجذب الانتباه لحشد الدعم لعمل البرنامج الإنمائي. وفيما يلي ملخص بأهم الإنجازات والمحطات البارزة خلال العام:

قصص وبيانات صحفية منشورة على موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:

استمرت القصص الصحفية والبيانات الصحفية التي تركز على الإنسان في كونها أدوات فعالة للتواصل مع جمهور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتحسين صورته، واستعراض الوضع العام للاستقرار في العراق. ومن القصص والبيانات الصحفية البارزة التي نُشرت خلال هذه الفترة:

تمكين المرأة العراقية من أجل الاستقلال الاقتصادي: مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنمية سبل العيش من خلال بناء القدرات، قصة سكيانة.

كانت سكيانة، منذ طفولتها، تسعى دائماً إلى تعلم أشياء جديدة. فقد نشأت وترعرعت في بيئة يهيمن عليها الرجال، لذلك كانت دائماً تمتلك روحاً تنافسية. وعندما عرض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دورة تدريبية في مجال محو الأمية الحاسوبية، كانت من أوائل المشاركين. وتعلمت أثناء التدريب تهيئة أجهزة الكمبيوتر، وتنصيب البرامج، واستكشاف المشاكل الشائعة في الكمبيوتر وحلها. كما أصبحت ماهرة في برامج مايكروسوفت أوفيس مثل Word و Excel.

إنقاذ الأرواح وإعادة إحياء النظام الصحي: أطباء العراق في دائرة الضوء.

تحملت مدينة الموصل وطأة الصراع مع داعش. واضطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب شركائه القدامى مثل ألمانيا، بدور رئيسي في استعادة البنى التحتية الحيوية، لتمكين الأسر النازحة من العودة بأمان وتمكين العراق من الانتقال نحو التنمية المستدامة والشاملة. تعرف على بعض الأطباء الذين يعملون بلا كلل لإعادة بناء النظام الصحي العراقي بعد داعش. فهم يعملون بشغف لإنقاذ الأرواح وتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة إلى الشعب العراقي. دع قصصهم تلهمك.

الأبار التي تعمل بالطاقة الشمسية تنعش الزراعة في مرحلة ما بعد داعش.

في قرية الفضيلية بالعراق، برز يونس جلال سلمان، وهو مزارع عمره ٥٥ عاماً، كمنارة للتغيير في مجتمعه. وبخبرة تفوق ثلاثة عقود في المجال الزراعي، يدير يونس مزرعة مساحتها ٣٠ دونماً مليئة بأشجار الزيتون والعنب والتين والكمثرى.

لدى المزارعين أمثال يونس في إعادة بناء حياتهم، تولى برنامج إعادة الاستقرار، بتمويل سخي من اليابان، إعادة تأهيل الآبار وتحديثها بالطاقة الشمسية. وعلى امتداد نينوى، أعيد بناء أكثر من ٤٠ بئراً ورُكّب فيها ٣٦ نظاماً للطاقة الشمسية، مما أفاد أكثر من ١٧٠٠ مزارع وأسرهم. هذه المبادرات لا تؤدي فقط إلى تجديد الممارسات الزراعية بل أيضاً تعزز الاستدامة، وتمكن المزارعين من زراعة أراضيهم بكفاءة مع تقليل الأثر البيئي إلى أدنى حد.

وسائل التواصل الاجتماعي:

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حافظ برنامج إعادة الاستقرار على حضور فعال على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا حيث شاركنا القصص والأخبار والتحديثات لتعزيز وعرض التغييرات الإيجابية التي أحدثتها مشاريع الاستقرار التي نفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وحقق المحتوى المرئي والمقاطع القصيرة أداء جيداً بشكل خاص، كما أن المنشورات حول إعادة تأهيل البنى التحتية حققت أعلى نسبة تفاعل من الجمهور. وظل فيسبوك القناة الرئيسية لمشاركة المجتمع، بينما كان إنستغرام المنصة المفضلة لرواية القصص المرئية.

في عام ٢٠٢٣، ركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على استخدام عناصر مرئية جذابة مثل الرسوم البيانية ومقاطع الفيديو المتحركة لمشاركة أثر مشاريع الاستقرار وإبراز صمود المجتمعات التي نعمل معها. كما سلطنا الضوء على تحديثات المشاريع وإحصائيات الأثر، التي تغطي جميع القطاعات بدءاً من المياه والتعليم والصحة وصولاً إلى سبل العيش.

عكست تجارب النجاح التي عرضها برنامج إعادة الاستقرار التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتحقيق الاستقرار في العراق وإحداث تغيير إيجابي في حياة الشعب العراقي. ومع ذلك، فهناك حاجة إلى تعزيز التواصل مع السكان وتوعيتهم عبر تقديم محتوى مبتكر ومواصلة سرد القصص.

بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي البارزة في فترة التقرير:


منصة اكس

UNDP Iraq @undpiniraq

Doctors & health workers are the unsung heroes restoring #Iraq's healthcare system.

They've faced adversity with determination & passion to save lives & serve their people.

Meet some of them [#HealthHeroes \(1/5\)](#)



UN Development and 2 others

5:43 PM · Oct 18, 2023 · 5,268 Views

عدد مرات النقر على المنشور
٥,٢٥٢
التفاعل مع المنشور
٥٠

UNDP Iraq @undpiniraq

التعليم هو الحجر الأساس لإنشاء مجتمع مزدهر، والمدارس الثانوية تلعب دوراً حيوياً في تشكيل مستقبل العقول الشابة، منذ التحرير من داعش، أتاحت @undpiniraq فرص جيدة للوصول إلى التعليم، واليوم هو الوقت المناسب للترحيب بعودة +512 طالباً إلى مدرسة #راوه الثانوية.

Translate post



UNAMI and 2 others

عدد مرات النقر على المنشور
١,٣٧٨
التفاعل مع المنشور
٢٨

انستغرام

undpiraq

يفضل الدعم السخي من الحكومة الألمانية، قمنا بإعادة الحياة إلى #جامعةالموصل.

تم إعادة تأهيل جامعة الموصل من خلال برنامج إعادة الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم نراها وهي تزدهر بأكثر من 50,000 طالب وتفخر بالمدى الحديث - المكتبة وقاعة المسرح.

لمشاهدة الصور من الزيارة الأخيرة التي قامت بها السيدة كاترين لوبر، مستشارة التطوير الاقتصادي والتنمية، والسيدة كريستين رينجر، السكرتيرة الأولى للقسم السياسي، في السفارة الألمانية في بغداد.

Education is key to a brighter future 📖

Thanks to the generous support of the Government of Germany, we have brought new life to #Mosul_University

Rehabilitated by UNDP's Funding Facility for Stabilization, Mosul University is now thriving with over 50,000 students and boasts of modernised facilities - library, and theatre hall

Swipe through to see photos from a recent visit by Ms. Kathrin Loeber, Counselor for Economic Cooperation and Development at the German Embassy in Baghdad.

Liked by jomariguillermo, and 85 others

وصول المنشور
١,٠٦١
عدد مرات النقر على المنشور
١,٣٤١

undpiraq · Follow

undpiraq Edited · 20w

تدفعوا على سكتة، بطلتوا لهذا اليوم من مدينة حديثة ذات الجمال الخلاب

حصلت سكتة، البالغة من العمر 28 عاماً، على دورة تدريبية في مجال محو الأمية الحاسوبية، خرجت من مركز التدريب حاملة شهادةها وجهاز الحاسوب المحمول الخاص بها وهي ممتلئة بفضائل الفخر والاعتزاز بالإنجاز والأمل ورأت مدينة حديثة بمنظور جديد وروية جديدة لتنمية مجتمعها من خلال التكنولوجيا.

شعرت بارتباط أقوى بمدنيتها ورأت إمكانية استخدام التكنولوجيا فيها، وأرادت أن تلعب دوراً في تحقيق ذلك في مجتمعها

اقرأ المزيد عن قصتها bit.ly/3P2POqt

84 likes
October 15, 2023

وصول المنشور
١,٤١٤
عدد مرات النقر على المنشور
٩١

نود مشاركة أخباراً رائعة معكم!

تستلم مجمع مياه البردية في ناحية هيب في محافظة #ديالى، مضخة جديدة وخط ناقل رئيسي، وذلك بفضل الدعم السخي الذي قدمته حكومة #كوريا من خلال برنامج إعادة الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في #العراق. وسيعمل هذا المشروع على تحسين نوعية وكمية المياه التي ينتجها المجمع والذي يخدم أكثر من 15,000 شخصاً.

لم تكن شبكات المياه الموجودة في المنطقة قادرة على تلبية الخدمات اللازمة بعد توسعة المنطقة، وستعمل المضخة الجديدة والخط الرئيسي على ضمان قدرة عمل المحطة بكامل طاقتها لتوفير المياه لجميع الأشخاص الذين يحتاجون إليها.

نحن فخورون بكوننا جزءاً من هذه المبادرة التي تعمل على تحسين حياة العراقيين والمساهمة في استقرار وانتعاش البلاد. 🇮🇶

UNDP has some great news to share with you!

The Al Bardiya water complex 🌊 in Hibhib, #Diyala Governorate, has received a new pump and mainline, thanks to the generous support of #Korea through UNDP #Iraq's Funding Facility for Stabilization. This project will improve the quality and quantity of water produced by the complex, which serves over 15,000 Iraqis.

The existing water networks in the area were not able to meet the demand after the area expanded. The new pump and mainline will ensure that the facility can operate at full capacity and provide water to all the people who need it.

We are proud to be part of this initiative that improves the lives of Iraqis and contributes to the stabilization and recovery of the country. 🇮🇶

#GlobalGoals #SDGs #SDG6

United Nations Assistance Mission for Iraq-UNAMI

Embassy of the Republic of Korea in Baghdad, Iraq

UNDP in the Arab States

United Nations Development Programme - UNDP



You and 36 others

3

وصول المنشور
٩,٨٦٤
التفاعل مع المنشور
١٠,٥١٩

فيسبوك



UNDP Iraq

12 October 2023 · 6

تحمّلت مدينة الموصل وطأة الصراع مع داعش، ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع شركائه منذ فترة طويلة مثل حكومة ألمانيا بلعب دوراً حيوياً في استعادة البنى التحتية الحيوية مما يسمح للعائلات النازحة بالعودة بأمان وتمكين العراق من الانتقال نحو التنمية المستدامة.

قامت كلا من مديرة بنك التنمية الألماني الدكتورة بيانكا كلاوسن والمديرة القطرية لبنك التنمية الألماني في #العراق الدكتورة أنا كريستين جانكي اليوم بزيارة جامعة الموصل، حيث تُعد اليوم مركزاً حيوياً للتعليم والابتكار في العراق، تضمن إعادة تأهيله حصول أكثر من 70,000 طالب على إمكانية الوصول إلى التعليم والخدمات الجيدة.

وقام الوفد بلقاء بعض العائلات التي تعيش الآن بسلام وأمان في مشاريع الإسكان في #الموصل التي أعاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بناؤها بدعم من حكومة #ألمانيا وتساعد هذه المشاريع أكثر من 18 ألف أسرة.

The city of Mosul bore the brunt of the conflict with ISIL. UNDP, with longstanding partners like Germany, played a vital role in restoring critical infrastructure allowing displaced families to safely return and enabling Iraq to transition towards sustainable and transformative development.

KfW Development Bank Director Dr. Bianca Clausen and KfW Country Director in Iraq Dr. Anna-Christine Janke visited Mosul University. A vital center of learning and innovation in #Iraq, its rehabilitation ensures that over 70,000 students have access to quality education and facilities.

They also met with some families now living safely and securely in the #Mosul housing projects that UNDP rebuilt with #Germany's support. These projects are home to more than 18,000 families.


[German Embassy Baghdad](#)

[Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung \(BMZ\)](#)

[United Nations Assistance Mission for Iraq-UNAMI](#)

[UNDP in the Arab States](#)

[United Nations Development Programme - UNDP](#)



Wamidh Mohammed Mezher and 56 others

4 2



فيسبوك



UNDP Iraq
35,987 followers
5mo • 🌐

+ Follow ...

The city of Mosul bore the brunt of the conflict with ISIL. UNDP, with longstanding partners like Germany, played a vital role in restoring critical infrastructure allowing displaced families to safely return and enabling Iraq to transition towards sustainable and transformative development.

KfW Development Bank Director Dr. Bianca Clausen and KfW Country Director in Iraq Dr. Anna-Christine Janke visited Mosul University. A vital center of learning and innovation in #Iraq, its rehabilitation ensures that over 70,000 students have access to quality education and facilities.

They also met with some families now living safely and securely in the #Mosul housing projects that UNDP rebuilt with #Germany's support. These projects are home to more than 18,000 families.

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)



👍❤️ 53

4 reposts



لينكيدان



UNDP Iraq
35,987 followers
5mo • Edited •

+ Follow

We were thrilled to accompany Ms. Kathrin Loeber, Counsellor for Economic Cooperation and Development, and Ms. Christine Ringer, First Secretary of the Political Division, at the [#German Embassy](#) in [#Baghdad](#), for a tour around [#Mosul University](#).

The university is flourishing again and shaping Iraq's leaders after being rehabilitated by UNDP's Funding Facility for Stabilization, with generous support from Germany.

"The Government of Germany is deeply committed to furthering higher education, and we are delighted to witness how our support has improved the educational experience at Mosul University," Ms. Ringer said during the meeting with Chancellor Dr. Qusay Kamaladdin Al-Ahmedy.

Best photos from the visit 📍



67

2 comments · 2 reposts



لينكيدان

٦. التحديات والدروس المستفادة

التحديات:

- **التأخير الإداري والبيروقراطي في الموافقات والإعفاءات:** كان التحدي الأبرز الذي واجهناه هو التأخير في الحصول على الموافقات والإعفاءات الإلزامية لاستيراد المعدات المتخصصة من الخارج. وبرز هذا التحدي بشكل خاص في حالة استيراد المعدات الطبية. فشرط الحصول على موافقات من كل من حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية أضاف وقتاً كبيراً إلى معالجة هذه القضايا.
- **عدم كفاية التمويل المخصص لضمان الصيانة بعد الإنشاء:** يظل عدم كفاية تخصيص الموارد المالية من الحكومة لتشغيل وصيانة أصول البنى التحتية المعاد تأهيلها بعد عملية التسليم تحدياً كبيراً. علاوة على ذلك، وبينما تم ترميم العديد من المدارس والمرافق الصحية، لا يزال توفير الموظفين والمعدات التي تعهدت بها الحكومة أمراً معلقاً. إن عدم متابعة مسائل تجهيز المرافق وتأمين الموظفين يعيق استدامة واستخدام البنى التحتية التي أعاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجتمع الدولي تأهيلها لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة.
- **المخاوف الأمنية تؤثر على التنقل:** استمرت الظروف الأمنية السيئة في بعض المناطق في خلق صعوبات في الوصول إلى مواقع المشاريع وتنفيذ الأنشطة. فتأخير الوصول بسبب نقاط التفتيش ووجود الجماعات المسلحة والمليشيات، لا يزال يمثل تحدياً. ومن عراقيل الوصول الأخرى وجود الألغام الأرضية وذخائر أخرى غير المنفجرة، والبيئات المادية الصعبة، وإعاقة حصول الأشخاص المتضررين من النزاع على الخدمات والمساعدات. كما لا تزال تكتشف عبوات ناسفة بدائية في عدد قليل من مواقع المشاريع وتشكل تهديداً للعاملين، ويجب إزالتها قبل بدء العمل.
- **صرف الدينار العراقي وتراجع قيمته مقابل الدولار الأمريكي:** تمثل أحد تحديات التنفيذ الجديدة والرئيسية خلال فترة التقرير في تطبيق التعليمات الجديدة للبنك المركزي العراقي بشأن تسديد المصارف للزبائن بالدولار الأمريكي. فالبنك بصدد اعتماد تدابير تلزم بتسديد جميع التعاملات داخل البلاد بالدينار العراقي حصراً. ويُتوقع تنفيذ التدابير بالكامل اعتباراً من عام ٢٠٢٤. ورغم أن سعر صرف البنك المركزي العراقي حالياً يبلغ ١٣٢٠ ديناراً عراقياً لكل دولار، فإن سعر الدولار حالياً هو ١٥٣٠ ديناراً في أسواق العملات في العراق وإقليم كردستان. ولتنظيم هذا السوق، فرض البنك المركزي العراقي على البنوك الحد من صرف الدولار لأغراض تجارية وصرف ما يعادله بالدينار العراقي بسعر صرف البنك المركزي العراقي بدلاً من ذلك. وتُبرم جميع عقود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالدولار الأمريكي وهو يسدد مستحقات المقاولين بالدولار. ولكن بسبب تطبيق اللوائح الجديدة للبنك المركزي العراقي، لا يستطيع المقاولون سحب الدولار من البنوك لصرفه في السوق الحرة بسعر أعلى من سعر البنك المركزي. وبالتالي، تُصرف مستحقاتهم بالدينار وبسعر صرف البنك المركزي. ولهذا السبب، أوقف العديد من المقاولين أعمالهم. ويناقش البرنامج الإنمائي ومنظومة الأمم المتحدة الخيارات في فريق الأمم المتحدة القطري. ففي حين يمكن إتمام عمليات الشراء الجديدة والعقود الناتجة عنها بالدينار العراقي، فإن خيارات التصرف بالعقود الحالية المبرمة بالدولار الأمريكي لا تزال قيد المناقشة. وهذا وضع متطور في الوقت الحالي.

الدروس المستفادة:

- إن قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتصميم دعمه لحكومة العراق في ضوء توقع برامج جديدة، يتطلب هيكلياً تنفيذ مرنة وسريعة الاستجابة وقابلة للتوسع لتلبية احتياجات العراقيين. ولتنفيذ المتوقعة «المشاريع ذات الأثر الواسع» والمشاريع الأخرى الممولة في المستقبل، تمت إعادة تنظيم فرق برنامج إعادة الاستقرار داخلياً بهدف تحقيق التناغم في الكفاءات، وتشكيل فرق عمل مرنة قابلة للتوسع. وهذا سيسمح للبرنامج بالتكيف مع أي جهود محتملة لتعبئة الموارد.
- الحاجة إلى جهود مشتركة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات المانحة لدعوة حكومة العراق إلى زيادة مساهمتها في التكاليف والموارد لتلبية الاحتياجات المتبقية. ويتابع البرنامج الإنمائي بنشاط تحرير المبلغ المتبقي البالغ ١٧ مليون دولار من مساهمة حكومة العراق في برنامج إعادة الاستقرار.
- الحاجة إلى جهود مناصرة مشتركة لضمان ملكية/مسؤولية الحكومة عن مشاريع الاستقرار.

٧. آفاق المستقبل


خلال فترة إعداد التقارير السابقة، بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشاورات مع الحكومة العراقية لاقتراح تمديد برنامج إعادة الاستقرار من خلال لجنته التوجيهية. ويهدف هذا التمديد إلى تلبية الاحتياجات المتبقية والراهنة لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة ومعالجة التحديات التي تحول دون عودة نحو ١,١٦ مليون نازح. فمشاكل التماسك الاجتماعي والمصالحة لا تزال قائمة بين هؤلاء النازحين، الأمر الذي يتطلب جهوداً مكثفة.

في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٣، عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اجتماعاً تشاورياً في أربيل بحضور ممثلين عن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. ترأس الاجتماع مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء ونائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي وحضره نواب المحافظين ورؤساء مديريات التخطيط ومسؤولون من خمس محافظات، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التخطيط. وكان غرض الاجتماع هو مناقشة أولويات المحافظات في الفترة المتبقية من برنامج إعادة الاستقرار (٢٠٢٤-٢٠٢٦).

بعد التشاور مع الحكومة، عقد البرنامج الإنمائي اجتماعاً مع الشركاء المانحين في ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٣. ترأس الاجتماع الممثل المقيم للبرنامج، وقدمت فيه تحديثات عن التشاور مع المحافظات، وحدد المسار المقترح للمضي قدماً في استراتيجية انتقال برنامج إعادة الاستقرار بعد تمديده. وركز عرض تقديمي على إنجازات البرنامج والموارد المتاحة وتقديرات الاحتياجات، حيث قدرها بمبلغ ٨٠ مليون دولار حتى عام ٢٠٢٤. وشدد الاجتماع على تطوير القدرات التي بناها البرنامج في مجال تشغيل البنى التحتية وصيانتها، مؤكداً على أن الغرض من استراتيجية الانتقال هو التحول من الاستقرار إلى التنمية الشاملة، مع التركيز على الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، من خلال برامج الاستقرار والتماسك الاجتماعي وإصلاح قطاع الأمن.


تشمل مجالات التركيز الرئيسية لاستراتيجية التحول الممددة (٢٠٢٤-٢٠٢٦) تلبية الاحتياجات المتبقية للاستقرار، ومعالجة أسباب عدم عودة النازحين المتبقين، ودعم جهود الحكومة لإعادة الأسر العراقية من مخيم الهول وإعادة اندماجها، والتركيز على مناطق خاصة مثل سنجار، وتعزيز استدامة تدخلات برنامج إعادة الاستقرار من خلال تطوير قدرات التشغيل والصيانة. ويوصي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتبني نهج شامل للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لضمان استدامة العودة ومنع النزوح مرة أخرى وتسهيل عودة نازحين جدد.

٨. الملحق الأول: النتائج حسب المحافظة




المحافظة	مرحلة التخطيط	مرحلة المناقصة	فيد التنفيذ	المكتملة	الإجمالي
الأنبار	١٩	٢٤	٤٩	٩٤٢	١,٠٣٤
ديالى	٣٨	٤	٢٢	٤٠٨	٤٧٢
كركوك	٩	٨	٣	٩٣	١١٣
نينوى	٣٧	١٧	٤٠	٢,٠١٥	٢,١٠٩
صلاح الدين	١٨	٢	١٧	٢٥٥	٢٩٢
مواقع متعددة	٢	١	٢٨	٢٩	٢٩
الاجمالي	١٢١	٥٥	١٣٢	٣,٧٤١	٤,٠٤٩

الشكل ٦: مشاريع برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣



الشكل ٧: عدد مشاريع برنامج إعادة الاستقرار المكتملة حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣

الأنبار ديالى كركوك نينوى صلاح الدين مناطق متعددة





١٩

قيد الإعداد



٢٤

مرحلة المناقصة



٤٩

قيد التنفيذ



٩٤٢

المكتملة




مع نهاية فترة التقرير، أكمل برنامج إعادة الاستقرار منذ انطلاقه ٩٤٢ مشروعاً في محافظة الأبنار بقيمة إجمالية تقارب ٣٣٤ مليون دولار؛ هناك ٤٩ مشروعاً قيد التنفيذ، و ٢٤ مشروعاً قيد المناقصة، و ١٩ مشروعاً معتمداً في مرحلة التخطيط. وحقت المشاريع المكتملة ١٨١، ٣٧٦، ٥ منفعة لسكان المحافظة، استفاد منها ٢، ٦٩٣، ٦٤٨ امرأة وفتاة.


الجدول ٢: مشاريع برنامج إعادة الاستقرار المكتملة حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ في الأبنار

القطاع	المشاريع المكتملة	القيمة المالية (الأمريكي)	(بالدولار)	عدد المنافع التي قدمتها المشاريع	عدد المستفيدين (النساء)
١ التعليم	٣٢٤	٧٣,٩٣٨,٥٨٣	١٧٠,٥٩٨	٧٨,٤٩٣	
٢ الكهرباء	٨٤	٤٨,٤٦٧,٤٧٩	١,١١٦,٤٢٦	٥٧٨,٠٠٥	
٣ الصحة	١٦٢	٣٩,٦٠٢,٠٨٠	١,٤٢٩,٥٠٠	٧١٤,٨٥٠	
٤ الإسكان	٤٧	٢٩,٨١٤,٥١٨	١٣٣,٧٢٨	٧٠,٣٧٥	
٥ سبل العيش	٨٩	٢٨,٥٤٤,٦٢١	١٧,٩٤٨	٦,٧٨٧	
٦ البلديات	٦٩	٣٠,٤١٤,٣٦٨	٢٢٦,٦٣٧	١٠٧,٨٠٥	
٧ الطرق والجسور	٢٦	٣٢,٢٠٣,٢٧٨	٥١٦,٠٠٠	٢٥٨,٢٥٠	
٨ الصرف الصحي	٢٦	١٣,٦٠٥,٣٦٤	٢٤٣,٠٧٧	١٢٠,٠٠٤	
٩ التماسك المجتمعي	٨	١٣٨,٤٨١	٢,٢٧٠	٩٠٢	
١٠ الماء	١٠٧	٣٨,٠٠٠,٨٩٥	١,٥١٩,٩٩٧	٧٥٨,١٧٧	
المجموع الكلي	٩٤٢	٣٣٤,٧٢٩,٦٦٦	٥,٣٧٦,١٨١	٢,٦٩٣,٦٤٨	

الشكل ٨: قيمة المشاريع المكتملة في الأبنار حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ (دولار)



الشكل ٩: المنافع المتحققة للمشاريع في الأبنار حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣



٢-٨ ديالى



قيد الإعداد




مرحلة المناقصة



قيد التنفيذ



المكتملة




مع نهاية فترة التقرير، أكمل برنامج إعادة الاستقرار منذ انطلاقه ٩٣ مشروعاً في محافظة ديالى بقيمة قدرها ٢٦ مليون دولار؛ هناك ثلاثة مشاريع قيد التنفيذ، وثمانية مشاريع قيد المناقصة، وتسعة مشاريع معتمدة في مرحلة التخطيط. وحققت المشاريع المكتملة ١,٧١٩,٠٤١ منفعة لسكان المحافظة، استفاد منها ٨٦٠,٩٨٠ امرأة وفتاة.


الجدول ٣: مشاريع برنامج إعادة الاستقرار المكتملة حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ في ديالى

القطاع	المشاريع المكتملة	القيمة المالية (الأمريكي)	عدد المنافع التي قدمتها المشاريع	
			عدد المستفيدين	عدد المستفيدين (النساء)
١ التعليم	٢٣	٢,٥١٢,٧٢١	٩,٩٨٦	٥,٣٩٤
٢ الكهرباء	١٩	٦,٣٤٠,٩٩٣	٤٢٧,٠٠٠	٢١٣,٥٠٠
٣ الصحة	٥	٣٨٦,٢٨٠	١٥,٠٠٠	٧,٥٠٠
٤ الإسكان	٨	٢,٤٦٤,٠٤٨	٦,٩٠٣	٣,٣٧١
٥ سبل العيش	٢	٥٤٣,١٧٧	١٩٨	
٦ البلديات	٨	٢,٥٢٦,٠٨٤	٢٠٦,٨٥١	١٠٣,٢٠٩
٧ الطرق والجسور	٩	٦,٨٩٤,٠٥٣	٤٩٧,٠٠٠	٢٤٨,٥٠٠
٨ الصرف الصحي	٢	٧٥١,٢٣٤	١٤٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
٩ التماسك المجتمعي	٢	٦٣,٤١٧	١٠٣	٦
١٠ الماء	١٥	٣,٦٠٣,٠١٧	٤١٦,٠٠٠	٢٠٩,٥٠٠
المجموع الكلي	٩٣	٢٦,٠٨٥,٠٢٣	١,٧١٩,٠٤١	٨٦٠,٩٨٠

الشكل ١٠: قيمة المشاريع المكتملة في ديالى حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ (دولار)



الشكل ١١: المنافع المتحققة للمشاريع في ديالى حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣



٨-٣ كركوك




مع نهاية فترة التقرير، أكمل برنامج إعادة الاستقرار منذ انطلاقه ٢٥٥ مشروعاً في محافظة كركوك بقيمة قدرها ٣٢ مليون دولار؛ هناك ١٧ مشروعاً قيد التنفيذ، ومشروعان قيد المناقصة، و١٨ مشروعاً معتمداً في مرحلة التخطيط. وحقت المشاريع المكتملة ٢,٣٦٩,٥٤٧ منفعة لسكان المحافظة، استفاد منها ١,٢٦٣,٦٦٥ امرأة وفتاة.


الجدول ٤: مشاريع برنامج إعادة الاستقرار المكتملة حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ في كركوك

القطاع	المشاريع المكتملة	القيمة المالية (الأمريكي)	(بالدولار)	عدد المنافع التي قدمتها المشاريع	عدد المستفيدين (النساء)
١ التعليم	٨٦	٣,٨١٩,٥٣٨	١٢,٢٧٠	٤,٥٧٥	
٢ الكهرباء	٢٣	٧,٤٠٠,٤٨٧	١,٢٩٠,٠٠٠	٧٤٩,٠٠٠	
٣ الصحة	٥٤	٢,١٧١,٠٦٦	٢٦٠,١٢١	١٣٦,٠٦٩	
٤ الإسكان	٧	٣,٢٦٨,٩٢٤	٣,٢٠٣	١,٤١٨	
٥ سبل العيش	٦	٢,١٦٧,١٩٣	١,٤٨٤	٢٩٠	
٦ البلديات	٦٤	٨,٩٣٤,٤٣٣	٤٧٩,٤٦٩	١٩٩,٠١٣	
٧ الطرق والجسور	١	٢٣٨,٤٤٦	١١٠,٠٠٠	٦٠,٥٠٠	
٨ الصرف الصحي					
٩ التماسك المجتمعي					
١٠ الماء	١٤	٤,٦٤١,٥٩١	٢١٣,٠٠٠	١١٢,٨٠٠	
المجموع الكلي	٩٤٢	٣٣٤,٧٢٩,٦٦٦	٥,٣٧٦,١٨١	٢,٦٩٣,٦٤٨	

الشكل ١٢: قيمة المشاريع المكتملة في كركوك حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ (دولار)



الشكل ١٣: المنافع المتحققة للمشاريع في كركوك حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣



٨-٤ نينوى



٣٨ قيد الإعداد




١٧ مرحلة المناقصة



٤٠ قيد التنفيذ



٢,٠١٥ المكملة




مع نهاية فترة التقرير، أكمل برنامج إعادة الاستقرار منذ انطلاقه ٢,٠١٥ مشروعاً في محافظة نينوى بقيمة قدرها ٥٢٦ مليون دولار؛ هناك ٤٠ مشروعاً قيد التنفيذ، و ١٧ مشروعاً قيد المناقصة، و ٣٧ مشروعاً معتمداً في مرحلة التخطيط. وحقت المشاريع المكملة ٤٣١,٠٦٦,٠١٦ منفعة لسكان المحافظة، استفاد منها ٨,٠٧٩,٩٠٢ امرأة وفتاة.


الجدول ٥: مشاريع برنامج إعادة الاستقرار المكملة حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ في نينوى

القطاع	المشاريع المكملة	القيمة المالية (بالدولار الأمريكي)	عدد المنافع التي قدمتها المشاريع (عدد المستفيدين (النساء))
١ التعليم	٦٧٨	٧٧,٣١٧,٥٥٣	٩٥٨,٧٣٦
٢ الكهرباء	٢٠٦	١٤٨,٤٨٣,٢٧٧	٢,٧٣٤,١٠٠
٣ الصحة	٢٤٦	٦١,٠٥٩,٥٠٤	١,٩٠٨,٢٠٠
٤ الإسكان	٦٤	٤٤,٤٠٧,٢٨٦	١٢٩,٨٧٧
٥ سبل العيش	١٤٤	٦١,٠٥٣,٤٨٩	٥٤,٧٠٢
٦ البلديات	٤٤٣	٦٠,٥٤٤,٣٠٠	٤,٦٥٣,١٢٨
٧ الطرق والجسور	٤٤	١٤,٦١٩,٩٢٨	٢,١٧٨,٠٠٠
٨ الصرف الصحي	٧٤	٥,٠٢٩,١١٩	١,٢٣٠,٨٥٤
٩ التماسك المجتمعي	٣	١,٣٩٧,٤٥٧	٣٠,٤٥٢
١٠ الماء	١١٣	٥٢,٤٧٥,٩٥٢	٢,١٨٨,٣٨٢
المجموع الكلي	٢,٠١٥	٥٢٦,٣٨٧,٨٦٦	٨,٠٧٩,٩٠٢

الشكل ١٤: قيمة المشاريع المكملة في نينوى حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ (دولار)



الشكل ١٥: المنافع المتحققة للمشاريع في نينوى حتى ٣٠ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣



٥-٨ صلاح الدين



٣٨

قيد الإعداد



٤

مرحلة المناقصة




٢٢

قيد التنفيذ



٤٠٨

المكتملة




مع نهاية فترة التقرير، أكمل برنامج إعادة الاستقرار منذ انطلاقه ٤٠٨ مشروعاً في محافظة صلاح الدين بقيمة قدرها ١٠٣ مليون دولار؛ هناك ٢٢ مشروعاً قيد التنفيذ، وأربعة مشاريع قيد المناقصة، و٣٨ مشروعاً معتمداً في مرحلة التخطيط. وحققت المشاريع المكتملة ٤,٢٩٨,١٩٥ منفعة لسكان المحافظة، استفاد منها ٠,٧٣,٣٧٧ امرأة وفتاة.


الجدول ٦: مشاريع برنامج إعادة الاستقرار المكتملة حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ في صلاح الدين

القطاع	المشاريع المكتملة	القيمة المالية (الأمريكي)	(بالدولار)	عدد المنافع التي قدمتها المشاريع	عدد المستفيدين (النساء)
١ التعليم	١٤٣	٧,٦٢٥,٧٤٤	٩٠,٢٩٤	٤٥,٤٤٠	
٢ الكهرباء	٢٥	٧,٧٧٥,٩٩١	١,٠٠١,٤٥٠	٥٠٠,٧٢٥	
٣ الصحة	٨٣	٤٦,٨٨٢,١٢٠	١,٣٥٨,٠٤٣	٥٨٩,٩٥٧	
٤ الاسكان	١٣	٥,٧٠٨,٨٠٠	١٤,٣٨٠	٧,١٩٠	
٥ سبل العيش	١٦	٥,٠٢٥,٠٨٥	٢,٨٢٣	١٤٨	
٦ البلديات	٧٠	٩,٣٧٨,٥٩٠	٥٨٣,٦٢٥	٢٩٠,٢١٥	
٧ الطرق والجسور					
٨ الصرف الصحي	٥	٥٣٧,٨٧٣	٢٠٢,٠٠٠	١٠١,٠٠٠	
٩ التماسك المجتمعي	٢	٩٣,٥٢٦	٢,٥٨٠	١,٢٥٢	
١٠ الماء	٥١	٢٠,٣٠٤,٢٦٣	١,٠٤٣,٠٠٠	٥٣٧,٤٥٠	
المجموع الكلي	٤٠٨	١٠٣,٣٣١,٩٩٢	٤,٢٩٨,١٩٥	٢,٠٧٣,٣٧٧	

الشكل ١٦: قيمة المشاريع المكتملة في صلاح الدين حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ (دولار)



الشكل ١٧: المنافع المتحققة للمشاريع في صلاح الدين حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣



٩. الملحق ٢ : مصفوفة تتبع الأداء

النتائج المستهدفة الواردة في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (٢٠٢٠-٢٠٢٤) // إطار النتائج والموارد لوثيقة البرنامج القطري (٢٠٢٠-٢٠٢٤):

إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، النتيجة ٣-٢: تحسين قدرة سكان العراق والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، ولا سيما النساء، على القيادة والمشاركة والمساهمة في تصميم وتقديم خدمات عادلة تلبي الاحتياجات، ولا سيما لفئات السكان الضعيفة.

مؤشرات النتائج الواردة في إطار النتائج والموارد لوثيقة البرنامج القطري (٢٠٢٠-٢٠٢٤)، بما في ذلك خط الأساس والأهداف:

إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، النتيجة ١-١: عدد المحافظات التي تستخدم آليات تتيح للمجتمع المدني المشاركة في جميع جوانب خطط التنمية، من أجل تقديم خدمات عادلة تلبي الاحتياجات، وتعمل بانتظام وشفافية.

خط الأساس: ٣ ٢٠٢١

الأهداف: ١٠ ٢٠٢٤

المخرجات القابلة للتطبيق من الخطة الإستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (٢٠١٨-٢٠٢٢):

الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، النتيجة ١-١-٢: تمكين الفئات المهمشة، ولا سيما الفقراء والنساء وذوي الإعاقة والنازحين، من الوصول الكامل إلى الخدمات الأساسية والأصول المالية وغير المالية، من أجل بناء قدرات إنتاجية، والاستفادة من سبل عيش ووظائف مستدامة.

مؤشرات النتائج التكميلية:

زيادة نسبة النازحين العائدين إلى المناطق المحررة.

نسبة العائدين الذين أعربوا عن رضاهم عن مستوى تحسين ظروف المعيشية في المناطق المستهدفة (مع ملاحظة أنشطة برنامج إعادة الاستقرار في جميع النوافذ الأربعة).

المخرج ١: مشروع إعادة الاستقرار الفوري

دعم الحكومة العراقية لمواجهة التحديات العاجلة لعودة النازحين في المناطق المحررة

#	مؤشرات المخرج ^٢	سنة الأساس	أهداف المخرجات	تحديثات التقدم (الربع الرابع-٢٠٢٣)
١-١	نسبة تقييمات الاحتياجات المنقذة في المناطق المستهدفة	٠ (٢٠١٥)	١٠٠٪	١٠٠٪
٢-١	عدد مشاريع البنى التحتية للخدمات الأساسية (تعليم، كهرباء، صحة، مياه) المعاد تأهيلها ^٣ في المناطق المستهدفة (تراكمي)	٠ (٢٠١٥)	٣,٠٠٠	تم إنجاز ٣,٣١١ مشروعاً: <ul style="list-style-type: none"> التعليم: ١,١٨٠ الكهرباء: ٣٥٧ الصحة: ٥٢٧ السكن: ١٣٩ البلديات: ٦٥٤ الطرق والجسور: ٥٢ الصرف الصحي: ١٠٤ المياه: ٢٩٨
٣-١	عدد المنازل المعاد تأهيلها في المناطق المستهدفة (تراكمي)	٠ (٢٠١٥)	٣٢,٠٠٠	٣٧,٦١٥
٤-١	عدد فرص سبل العيش الفورية الموفرة للأفراد بمن فيهم النساء والشباب في المناطق المستهدفة (تراكمي)	٠ (٢٠١٥)	٥٣,٠٠٠ ٧,٥٠٠ امرأة ٢٢,٠٠٠ شاب وشابة	٤٩,٨٣٠ ٨,٤٤٤ امرأة ١٧,٩٣٨ شباب
٥-١	عدد منح الأعمال المقدمة في المناطق المستهدفة (مصنفة حسب الجنس) (تراكمي)	٠ (٢٠١٥)	٤,٥٠٠ ٣٠٠ امرأة	٤,٣٨٩ ٣,٠١٥ امرأة
٦-١	عدد المنح الصغيرة المقدمة لأسر تعيلها نساء (تراكمي)	٠ (٢٠١٥)	٦,٥٠٠	٦,٦١٨
٧-١	عدد فرص التدريب والتوظيف الموفرة للأفراد، بمن فيهم النساء والشباب، في المناطق المستهدفة (تراكمي)	محدود (٢٠٢٠) ^٥	١,٥٠٠ ٤٥٠ امرأة	١,٤٣٧ ٦٤٦ امرأة
٨-١	عدد ونوع قدرات الدعم الاستشاري الفني الموجودة لدعم سلطات المناطق المستهدفة في تخطيط وتنفيذ أنشطة تحقيق الاستقرار	محدود (٢٠١٥)	منسقو المناطق ومستشارو الاستقرار العاملون لدعم تخطيط وتعميم جهود الاستقرار؛ ١٠ مستشارين حد أدنى	أخصائيان دوليان اثنان في تحقيق الاستقرار وثلاثة منسقي مناطق. سبعة منسقين لتنفيذ استراتيجية التحول يعملون في المحافظات. تم نشر ٢٦ مستشاراً لتنمية قدرات التشغيل والصيانة.

٢ نظراً لحجم المشروع وتعقيده، والسياق القطري المتطور، سيتم إجراء وتوثيق المراجعات للمؤشرات والأهداف جنباً إلى جنب مع المبرر للتغيرات.

٣ يشمل مصطلح «مرمم» التجديد/ إعادة التأهيل و/ أو توفير المعدات والأثاث الموافق عليها رسمياً من قبل النظراء في الحكومة العراقية.

٤ تحت سن ال ٣٠

٥ تم إجراء مشاريع مماثلة لسبل العيش في بعض المناطق المحررة في إطار برامج أخرى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (على سبيل المثال، برنامج الاستجابة للاثبات وتعزيز الصمود أو المنظمات الشريكة، ولكن من الصعب تحديد خط أساس لهذا المؤشر. ينسق برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة مع فريق الطوارئ لسبل العيش وفريق الأمم المتحدة القطري لضمان عدم وجود تكرار للمناطق المستهدفة/ للمستفيدين عند تنفيذ المشاريع ذات الصلة.

٢٠,٤٤٥	٣,٠٠٠	محدود ٢٠٢٠	عدد فرص دعم القدرات الموفرة للمسؤولين والموظفين الحكوميين (مصنفة حسب الجنس)	٩-١
٤,٦٤١ امرأة	٩٠٠ امرأة			

٩٠,٨٣١	١١٠,٠٠٠	محدود ٢٠٢٠	عدد المشاركين في أنشطة التماسك المجتمعي (حسب الجنس) (تراكمي)	١٠-١
٣٧,١٠٥ امرأة	٤٤,٠٠٠ امرأة			

المخرج ٢: مشروع إعادة الاستقرار الموسع

إعادة تأهيل مشاريع بنى تحتية متوسطة وذات أثر كبير للحفاظ على مكاسب الاستقرار في المناطق المحررة

١٣٠	١٢٥	لا يوجد (٢٠١٥)	عدد مشاريع البنى التحتية المتوسطة المنفذة في المناطق المستهدفة (تراكمي)	١-٢
-----	-----	----------------	---	-----

المخرج ٣: استراتيجية الخروج لبرنامج إعادة الاستقرار في المناطق المحررة

صياغة استراتيجية الخروج بالتشاور مع حكومة العراق بشأن المحافظات المحررة

الموافقة على الاستراتيجية في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢	بدأت صياغة استراتيجية الانتقال	لا توجد إستراتيجية انتقال	صياغة وإقرار وتنفيذ إستراتيجية الانتقال للاستقرار وأعمال التنمية في المناطق المحررة في مرحلة ما بعد برنامج إعادة الاستقرار	١-٣
يتم تنفيذ استراتيجية الانتقال		٢٠٢٠		

١٠. الملحق ٣ : تحديث البيانات المالية

#	الشركاء	المساهمات (دولار أمريكي)	المساهمات المستلمة حتى ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢ (دولار أمريكي)	المساهمات (بالدولار الأمريكي) التي اعيد توجيهها للاستجابة لجائحة فيروس كورونا
١	استراليا	٢٠,٢٧١,٠٣١,٦٤	٢٠,٢٧١,٠٣١,٦٤	-
٢	النمسا	٦,٦٩٧,٠٢٥,٩٣	٦,٦٩٧,٠٢٥,٩٣	-
٣	بلجيكا	١٦,٣٧٦,٤٧٧,١٧	١٦,٣٧٦,٤٧٧,١٧	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٤	بلغاريا	٢٢٧,٢٧٢,٧٣	٢٢٧,٢٧٢,٧٣	-
٥	كندا	٣٩,٨٤٤,٧٧٠,٥٢	٣٩,٨٤٤,٧٧٠,٥٢	١,٨٢٤,٨١٨,٥٢
٦	جمهورية التشيك	١,٧٥٦,٠٦٤,٨٣	١,٧٥٦,٠٦٤,٨٣	-
٧	الدنمارك	٥٣,٩٤٠,٤٢٢,٨٢	٥٣,٩٤٠,٤٢٢,٨٢	-
٨	استونيا	٢٩,٤١١,٧٦	٢٩,٤١١,٧٦	-
٩	الاتحاد الاوروبي	٧٤,٠٨٠,٤٦٨,٠١	٧٤,٠٨٠,٤٦٨,٠١	-
١٠	فنلندا	١١,٦٧٧,٠١١,٩١	١١,٦٧٧,٠١١,٩١	-
١١	فرنسا	٦,٢٣٤,٧٣٩,٧٢	٦,٢٣٤,٧٣٩,٧٢	-
١٢	المانيا ^١	٣٨٢,٤٨٥,٩٢٤,٩٧	٣٨٢,٤٨٥,٩٢٤,٩٧	-
١٣	اليونان	٥٩,٤٢٠,٠٠	٥٩,٤٢٠,٠٠	-
١٤	العراق	٣٤,٢٥٠,٠٠٠,٠٠	١٦,٨٥٣,٧٩٧,٠٠	-
١٥	ايطاليا ^٢	٢٢,١٩٤,٤٠٥,٣٨	٢٢,١٩٤,٤٠٥,٣٨	-
١٦	اليابان	٣٦,٥٧٥,٧٣٢,٨١	٣٦,٥٧٥,٧٣٢,٨١	-
١٧	الكويت	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	-
١٨	مالطا	٣٤,٢٨٥,٧١	٣٤,٢٨٥,٧١	-
١٩	هولندا	١٠٧,٤٥٨,٤٧٨,٠١	١٠٧,٤٥٨,٤٧٨,٠١	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠	نيوزيلندا ^٣	٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	-
٢١	النرويج	٧٢,٠٠١,١٦٦,٠٠	٧٢,٠٠١,١٦٦,٠٠	-
٢٢	بولندا	٣,٠٣٨,١٢٨,٧٧	٣,٠٣٨,١٢٨,٧٧	-
٢٤	الجمهورية الكورية ^٤	٢٧,٣٥٠,٤٩٥,٠٠	٢٧,٣٥٠,٤٩٥,٠٠	-
٢٣	رومانيا	٥٦,٣٠٦,٣١	٥٦,٣٠٦,٣١	-
٢٥	سلوفاكيا	١١٣,١٢٥,٧٩	١١٣,١٢٥,٧٩	-
٢٦	السويد	٦١,٥٨٤,٤٦٨,١٣	٦١,٥٨٤,٤٦٨,١٣	-
٢٧	تركيا	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	-
٢٨	الامارات العربية المتحدة	٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٥٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	-
٢٩	المملكة المتحدة ^٥	٤١,٨٠٧,٩٩٣,٦٥	٤١,٨٠٧,٩٩٣,٦٥	-
٣٠	الولايات المتحدة الأمريكية	٤٣٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٤٣٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٢٦,١٠١,٠٠٠
	المجموع	١,٥٢٠,٦٩٤,٦٢٧,٥٧	١,٥٢٠,٦٩٤,٦٢٧,٥٧	(١٦,٨٥٠,٩١٨,٥٢)

٦ يتضمن مساهمات من بنك التنمية الألماني، نيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ووزارة الخارجية الاتحادية.
٧ تشمل مساهمات من وزارة الخارجية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.
٨ تشمل مساهمات من وزارة الخارجية والتجارة في إطار برنامج المعونة النيوزيلندي
٩ تشمل مساهمات من وزارة الخارجية والوكالة الكورية للتعاون الدولي.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
بغداد، العراق

www.iq.undp.org

